



Página 01

Cantagalo, 24 de outubro de 2022.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário de Obras, confeccionado em meio digital, impresso em 2 vias, que terá a finalidade de registrar todo o desenvolvimento da obra de " **Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim / RJ - localidade: Ponte Berçot, 1º Distrito de Bom Jardim - RJ** ".
conforme Contrato n.º 100/2022 , Tomada de preço n.º 003/2022;
entre a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ e a Conservit Construção e Conservação EIRELI. prazo: 93 dias

24/10/2022 a 24/01/2023

Constará nos registros o efetivo da obra, quantidade de equipamento, serviços realizados e qualquer fato que se fizer necessário para descrição dos eventos ocorridos durante a execução dos serviços.

Conservit Construção e Conservação EIRELI

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ.
Fiscal da Obra - carimbo e matrícula

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Avenida Vicente Jói, s/n
Volta da Ferradura - MACUCO - RJ
CEP 28.545-000



Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Obra: Reforma Escola Joana Catanheda- Bom Jardim/RJ
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

mar/22

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS			1ª MEDIÇÃO DATA: 09/12/2022			
					UNITARIO	DESCONTO 20,00% no valor unitário	TOTAL	REALIZADO			A REALIZAR
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1- CANTIEIRO DE OBRAS											
1.1.1	01.050.0049-0	Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.	M2	192,23	7,18	5,74	1.103,40	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2	01.050.0113-0	Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	M2	192,23	14,35	11,48	2.206,80	192,23	2.206,80	100,00%	0,00%
1.1.3	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,25	485,93	388,74	874,67	2,25	874,67	100,00%	0,00%
TOTAL DO ITEM			1.1- CANTIEIRO DE OBRAS				4.184,87				
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							4.184,87			1.103,40	
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL											
2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
2.1.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTTAMENTO	M3	1,00	55,52	44,41	55,51	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.1.2	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M3	2,13	83,64	66,91	142,52	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							198,03		0,00	198,03	
2.2 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
2.2.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPa,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	3,65	2.701,08	2.160,86	7.887,14	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.2.2	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X30CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M	M2	44,94	92,65	74,12	3.330,95	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							11.218,09		0,00	11.218,09	
2.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS											
2.3.1	13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	89,88	29,33	23,46	2.108,58	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.3.2	13.030.0290-0	Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0016	M2	44,94	107,56	86,04	3.866,64	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.3.3	05.001.0055-0	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	192,23	11,43	9,14	1.756,98	192,23	1.756,98	100,00%	0,00%
2.3.4	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESURAIGUAL OU SUPERIOR A 8MM/, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR	M2	192,23	66,30	53,04	10.195,88	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.3.5	13.301.0125-1	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	16,10	31,83	25,46	409,91	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.3.6	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3,3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	16,10	74,69	59,75	961,98	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							19.299,96		1.756,98	17.542,98	

2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS												
2.4.1	15.015.0020-0	UN	15,00	311,47	249,17	3.737,55	0,00	0,00	100,00%	15,00	3.737,55	100,00%
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM/2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA												
2.4.2	15.015.0280-0	UN	17,00	326,22	260,97	4.436,49	0,00	0,00	100,00%	17,00	4.436,49	100,00%
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM/2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA												
2.4.3	15.018.0120-0	UN	20,00	7,25	5,80	116,00	0,00	0,00	100,00%	20,00	116,00	100,00%
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO												
				TOTAL DO ITEM 2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS								
2.5- PINTURAS/PORTAS/JANELAS												
2.5.1	17.017.0175-0	M2	33,60	16,05	12,84	431,42	0,00	0,00	0,00%	33,60	431,42	100,00%
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO												
2.5.2	14.002.0105-0	UN	2,00	506,60	405,28	810,56	0,00	0,00	0,00%	2,00	810,56	100,00%
Bastulante de ferro de 0,50 x 0,30m em cantoneira de 3/4" x 1/8", com uma bascula em cantoneira de 5/8" x 1/8", com alavanca de comando com punho cromado. FORNECIMENTO E COLOCACAO												
2.5.3	13.365.0170-0	M	3,20	59,26	47,40	151,68	0,00	0,00	0,00%	3,20	151,68	100,00%
SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE												
2.5.4	14.007.0030-0	UN	10,00	211,69	169,35	1.693,50	0,00	0,00	0,00%	10,00	1.693,50	100,00%
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRI, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTATO DE FORNEC-S/COLOCACAO, DE- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS 3"x2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO												
2.5.5	14.006.0037-0	UN	10,00	781,85	625,48	6.254,80	0,00	0,00	0,00%	10,00	6.254,80	100,00%
PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO												
2.5.6	14.006.0285-0	UN	3,00	1.420,06	1.136,04	3.408,12	0,00	0,00	0,00%	3,00	3.408,12	100,00%
JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRI, DE 120X150X3CM, TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO												
2.5.7	18.016.0110-0	UN	6,00	260,55	208,44	1.250,64	0,00	0,00	0,00%	6,00	1.250,64	100,00%
BARRA DE APOIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1,1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO												
2.5.8	17.025.0005-1	M2	606,60	37,67	30,13	18.276,86	0,00	0,00	0,00%	606,60	18.276,86	100,00%
PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRIL												
				TOTAL DO ITEM 2.5- PINTURAS/PORTAS/JANELAS				0,00		32.277,58		

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Avenida Vicente Jói, s/n

Volta da Ferradura - MACUCO - RJ

CEP 28.545-000



[Handwritten signature]

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

2.6 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS													
2.6.1	18.002.0060-0	Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação FORNECIMENTO.	UN	2,00	512,68	410,14	820,28	0,00	0,00	0,00%	2,00	820,28	100,00%
2.6.2	15.004.0105-0	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: Instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões.	UN	2,00	364,26	291,4	582,80	0,00	0,00	0,00%	2,00	582,80	100,00%
2.6.3	15.004.0063-0	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexões.	UN	2,00	182,78	146,22	292,44	0,00	0,00	0,00%	2,00	292,44	100,00%
2.6.4	05.001.0044-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	192,23	13,24	10,59	2.035,72	192,23	2.035,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.5	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERÂMICAS,CONSTITUÍDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTELETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	210,23	125,20	100,16	21.056,64	210,23	21.056,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.6	16.002.0005-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	210,23	84,51	67,60	14.211,55	210,23	14.211,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.7	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	26,30	26,94	21,55	566,77	26,30	566,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.8	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"x9CM APROXIMADAMENTE,METAL GROMADO,FORNECIMENTO	UN	2,00	33,71	26,96	53,92	0,00	0,00	0,00%	2,00	53,92	100,00%
2.6.9	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VÁLVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPARTEDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO,FORNECIMENTO	UN	2,00	910,40	728,32	1.456,64	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.456,64	100,00%
2.6.10	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRAAPARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT. E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E	UN	1,00	3.929,01	3.143,20	3.143,20	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.143,20	100,00%
2.6.11	09.015.0314-0	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST,C/2 CADEIRAS,PRESAS EMCORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT. E INTERNAMENTE)DE 2 1/2" E ESP.	UN	1,00	3.380,54	2.704,43	2.704,43	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.704,43	100,00%
2.6.12	09.015.0330-0	PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE	UN	1,00	2.631,77	2.105,41	2.105,41	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.105,41	100,00%
2.6.13	15.020.0155-0	LAMPADA LED,BULBO,AG60/DY,8W,100/240V,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	10,36	8,28	414,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	414,00	100,00%
2.6.14	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	4,30	3,44	172,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	172,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS							49.615,79		37.870,67			11.745,12	
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PRECIO PRINCIPAL							120.899,49						
TOTAL:							125.084,36		42.709,11			82.375,24	
B.D.I							20,73%	3	8.643,33			17.286,66	
TOTAL GERAL:							151.014,35		51.352,44			99.661,90	

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Avenida Vicente Jói, s/n

Volta da Ferradura - MACUÇO - RJ

CEP 28.545-000

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat.

Endereço: Ponte Berçat, 1º Distrito, Bom Jardim-RJ.

Contrato n.º 100/2022 Tomada de preço: 003/2022



PLACA DE OBRA



RETIRADA DAS TELHAS



TROCA DOS MADEIRAMENTOS



TELHAS NOVAS - COLONIAL



COLOCAÇÃO DAS TELHAS NOVAS



TELHADO TROCADO

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 01/93 **FOLHA:** 02

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira, 24/10/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO


<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Vistoria no local para implantação da obra.

2- Levantamento do estado da escola.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra




		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 02/93	FOLHA: 03
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 25/10/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:
1- Retirada das telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra




	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.		
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	03/93	FOLHA: 04
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 26/10/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:
1- Retirada das telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 04/93	FOLHA: 05
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 27/10/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Retirada do madeiramento ruim.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit_____
Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 05/93	FOLHA: 06
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 28/10/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	


MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Início da colocação do madeiramento novo.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 06/93	FOLHA: 07
CONTRATO n.º: 100/2022		ÍNÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sábado, 29/10/2022		ÍNÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	


MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 07/93	FOLHA: 08
CONTRATO n.º: 100/2022		ÍNÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Domingo, 30/10/2022		ÍNÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 08/93	FOLHA: 09
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 31/10/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Troca do madeiramento do telhado.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 09/93

FOLHA: 10

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Terça-Feira, 01/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve trabalho devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 10/93

FOLHA: 11

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira, 02/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- FERIADO NACIONAL.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.					
		DIAS DE OBRA:	11/93	FOLHA: 12	
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO:		29/09/2022	TEMPO: BOM
		TÉRMINO DO CONTRATO:		29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 03/11/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:		24/10/2022	NUBLADO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO:		24/01/2023	
					CHUVOSO X

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	12/93	FOLHA: 13
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 04/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Colocação de ripas no telhado.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 13/93

FOLHA: 14

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO:

29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO:

29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sábado, 05/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:

24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO:

24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 14/93

FOLHA: 15

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Domingo, 06/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função

Quant.

Arquiteto / Engenheiro

Encarregado

Pedreiro

Servente

Motorista

EQUIPAMENTO

Descrição

Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA:	15/93	FOLHA:	16
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X	
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022		
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 07/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas..

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 16/93

FOLHA: 17

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Terça-Feira, 08/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA:	17/93	FOLHA:	18
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO	
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 09/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Limpeza da obra por causa da chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 18/93

FOLHA: 19

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

NUBLADO X

CHUVOSO X

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira, 10/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço por causa da chuva.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 19/93

FOLHA: 20

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sexta-Feira, 11/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>


Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.		
	DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
	DIAS DE OBRA:	20/93	FOLHA: 21
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sábado, 12/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022	NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 21/93 **FOLHA:** 22

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Domingo, 13/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 22/93 FOLHA: 23

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira, 14/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço. Ponto facultativo.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 23/93 **FOLHA:** 24

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Terça-Feira, 15/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Feriado Nacional.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 24/93 FOLHA: 25

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

NUBLADO X

CHUVOSO

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira, 16/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Retirada das telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 25/93 **FOLHA:** 26

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira, 17/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Troca de madeiramento.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 26/93 FOLHA: 27

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

NUBLADO X

CHUVOSO

DIA DA SEMANA

Sexta-Feira, 18/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Troca de madeiramento.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 27/93 FOLHA: 28

CONTRATO

n.º: 100/2022

DIA DA SEMANA

Sábado, 19/11/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

TEMPO:

BOM

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.


Serviços realizados:

1- Não houve serviço..

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 28/93 **FOLHA:** 29

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

TEMPO:

BOM

NUBLADO

CHUVOSO

DIA DA SEMANA

Domingo, 20/11/2022

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço..

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit


Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA: 29/93	FOLHA: 30
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 21/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 30/93 FOLHA: 31

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Terça-Feira, 22/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 31/93 FOLHA: 32

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira, 23/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
	DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA: 32/93	FOLHA: 33
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 24/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 33/93 **FOLHA:** 34

CONTRATO

n.º: 100/2022

DIA DA SEMANA

Sexta-Feira, 25/11/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

TEMPO:

BOM

NUBLADO

CHUVOSO

X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

a da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 34/93 **FOLHA:** 35

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sábado, 26/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.


Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA:	35/93	FOLHA:	36
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022		
DIA DA SEMANA Domingo, 27/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
	DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA: 36/93	FOLHA: 37
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO:
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	BOM
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 28/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	NUBLADO X
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	CHUVOSO


MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Limpeza da obra, retirada de lama.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 37/93	FOLHA: 38
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 29/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Revisão do madeiramento e nivelamento.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA:	38
		FOLHA:	39
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:		29/09/2022
	TÉRMINO DO CONTRATO:		29/12/2022
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 30/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:		24/10/2022
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:		24/01/2023
		TEMPO:	BOM
			NUBLADO X
			CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 39 **FOLHA:** 40

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira, 01/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço (chuvas).

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit


Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 40	FOLHA: 41
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 02/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço (chuvas).

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 41 **FOLHA:** 42

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sábado, 03/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 42 FOLHA: 43

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

NUBLADO

CHUVOSO

DIA DA SEMANA

Domingo, 04/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 43 **FOLHA:** 44

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira, 05/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 44 **FOLHA:** 45

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Terça-Feira, 06/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 45

FOLHA: 46

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

NUBLADO

X

CHUVOSO

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira, 07/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA:

47

FOLHA:

48

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Sexta-Feira, 09/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Término da colocação das telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 32/93 **FOLHA:** 33

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira, 24/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA:	33/93	FOLHA:	34
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X	
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 25/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço devido as chuvas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

a da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 34/93 **FOLHA:** 35

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sábado, 26/11/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:


1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.		
	DIÁRIO DE OBRA		
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 35/93	FOLHA: 36
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Domingo, 27/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
	DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA: 36/93	FOLHA: 37
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 28/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Limpeza da obra, retirada de lama.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA:	37/93
		FOLHA:	38
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:		29/09/2022
	TÉRMINO DO CONTRATO:		29/12/2022
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 29/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:		24/10/2022
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:		24/01/2023
		TEMPO:	BOM
			NUBLADO X
			CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Revisão do madeiramento e nivelamento.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.			
	DIÁRIO DE OBRA			
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.				
		DIAS DE OBRA:	38	FOLHA: 39
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:		29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO:		29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 30/11/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:		24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:		24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 39 **FOLHA:** 40

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira, 01/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço (chuvas).

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 40 FOLHA: 41

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sexta-Feira, 02/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO X

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço (chuvas).

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 41

FOLHA: 42

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Sábado, 03/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 42 **FOLHA:** 43

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Domingo, 04/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função

Quant.

Arquiteto / Engenheiro

Encarregado

Pedreiro

Servente

Motorista

EQUIPAMENTO

Descrição

Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 43 **FOLHA:** 44

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira, 05/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 44

FOLHA: 45

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Terça-Feira, 06/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 45

FOLHA: 46

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

NUBLADO X

CHUVOSO

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira, 07/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO


<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Colocação de telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit


Fiscal da Obra





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 47 FOLHA: 48

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Sexta-Feira, 09/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	1
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Término da colocação das telhas.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra