




CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTAL –
FAZENDA FORTALEZA – BOM JARDIM- RJ, LOCALIDADE RURAL
DENOMINADA PINDUCA – 4º DISTRITO DE BOM JARDIM

MEDIÇÃO 04

Período: 01/04/23 a 30/06/23



PLANILHA DE MEDIÇÃO	CND FGTS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	GFIP/SEFIP
DIÁRIO DE OBRAS	GUIA E COMPROVANTE INSS
CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	GUIA E COMPROVANTE FGTS
CND ESTADUAL	CONTRACHEQUES
CND DIVIDA ATIVA	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO
CND MUNICIPAL	NOTA FISCAL (AGUARDANDO)
CND TRABALHISTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

NUMERO 5760

ENT 12 DE 09 DE 23

PROTOCOLISTA

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021									
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	TOTAL	ETAPA Nº:		MEDICÇÃO Nº:	REALIZADO		A REALIZAR							
							QUANT.	FINANCEIRO		QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO						
										4,00		4ª							
1. SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS																			
1.1.1	01.050.0049-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	349,50	5,45	1.904,77	0,00		0,00	349,50	1.904,77	0,00	0,00						
1.1.2	01.050.0113-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	349,50	10,94	3.823,53	0,00		0,00	349,50	3.823,53	0,00	0,00						
1.1.3	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	366,82	366,82	0,00		0,00	1,00	366,82	0,00	0,00						
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						6.095,12			R\$ 0,00		R\$ 6.095,12		R\$ 0,00						
2.0 - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DA ÁREA EXTERNA E COZINHA																			
2.1 - MOVIMENTO DE TERRA																			
2.1.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPa,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)/ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE ÁREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	2,50	41,07	102,67	0,00		0,00	2,50	102,67	0,00	0,00						
TOTAL DO ITEM 2.0 - MOVIMENTO DE TERRA						102,67			R\$ 0,00		R\$ 102,67		R\$ 0,00						
2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS																			
2.2.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPa,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)/ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE ÁREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	3,47	2.027,03	7.033,79	0,00		0,00	3,47	7.033,79	0,00	0,00						
2.2.2	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	0,60	61,88	37,13	0,00		0,00	0,60	37,13	0,00	0,00						




Sálvio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										 GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021													
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 4,00	MEDIÇÃO Nº: 4ª	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023		A REALIZAR		
					UNIT.	TOTAL			REALIZADO		ACUMULADO		
									QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	
2.2.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:3, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	30,00	68,50	2.055,00	0,00	0,00	30,00	2.055,00	0,00	0,00	
2.2.4	12.009.0006-0	PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5	M2	5,40	429,66	2.320,16	0,00	0,00	5,40	2.320,16	0,00	0,00	
2.2.5	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA	M2	98,00	41,02	4.019,96	0,00	0,00	98,00	4.019,96	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIA					15.466,04		R\$ 0,00		R\$ 15.466,04		R\$ 0,00		
2.3 - CHAPISCO/EMBOÇO													
2.3.1	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	467,50	21,93	10.252,27	0,00	0,00	467,50	10.252,27	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 2.3 - CHAPISCO					10.252,27		R\$ 0,00		R\$ 10.252,27		R\$ 0,00		
2.4 - DIVERSOS													
2.4.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	830,77	6.646,16	8,00	6.646,16	8,00	6.646,16	0,00	0,00	


Sávio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845

ESTADO DO RIO DE JANEIRO																				GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM																													
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021										PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 4,00	MEDIÇÃO Nº: 4ª	NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR																
					UNIT.	TOTAL			QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	ACUMULADO	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO														
2.4.2	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	150,00	50,24	7.536,00	0,00	0,00	150,00	7.536,00	0,00	0,00																	
2.4.3	14.006.0030-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	635,49	3.177,45	3,00	1.906,47	5,00	3.177,45	0,00	0,00																	
2.4.4	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	5,00	139,21	696,05	5,00	696,05	5,00	696,05	0,00	0,00																	
2.4.5	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"x1,1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC,FORNECIMENTO	UN	5,00	158,76	793,80	5,00	793,80	5,00	793,80	0,00	0,00																	


Sávio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM												GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021															
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		QUANT.	NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR			
					UNIT.	TOTAL		FINANCEIRO	4ª	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO FINANCEIRO		
2.4.6	18.002.0070-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAÍDA DE 1/2" BOLA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	3,00	302,71	908,13	3,00	908,13		3,00	908,13	0,00	0,00		
2.4.7	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM, EM 2 FOLHAS, PARA VIDRO, COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.572,91	3.145,82	2,00	0,00		2,00	3.145,82	0,00	0,00		
2.4.8	14.006.0305-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI BASCULANTE DE 100X140X3CM, COM 3 FOLHAS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	891,45	1.782,90	2,00	0,00		2,00	1.782,90	0,00	0,00		
2.4.9	14.007.0039-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA PIVOTANTE, DE 1 FOLHA, EXTERNA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE: - FECHADURA COM TRINCO ROLETE EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR VERTICAL EM ACO INOX, DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX	UN	5,00	219,27	1.096,35	5,00	0,00		5,00	1.096,35	0,00	0,00		
2.4.10	14.007.0140-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR, DE 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOC. DE: 1 CREMONA, C/VARA DE LATAO/1,50M ACABAMENTO CROMADO, - 2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA, - 6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 2,1/2"x3", COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	2,00	94,57	189,14	2,00	0,00		2,00	189,14	0,00	0,00		


 Sávio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ												
INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 4,00	MEDIÇÃO Nº: 4ª	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023			
					UNIT.	TOTAL			REALIZADO ACUMULADO		A REALIZAR	
									QUANT.	NO PERÍODO FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.11	14.007.0135-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO DE -2 PARES DE CONZOS DE SOBREPOR,DELATAO,TIPO MACHO-FEMEA;- 1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR	UN	2,00	29,13	58,26	0,00	0,00	58,26	0,00		
2.4.12	13.030.0255-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS (BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	147,60	80,60	11.896,56	0,00	0,00	11.896,56	0,00		
2.4.13	13.330.0050-0	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.- V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	174,00	63,43	11.036,82	0,00	0,00	11.036,82	0,00		
2.4.14	15.003.0510-0	CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO PENDENTE,DN 15MM(1/2"), TEMPERATURA 68°C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	24,69	49,38	2,00	49,38	49,38	0,00		

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										 GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021											
JARDIM - RJ										ETAPA Nº: 4,00		MEDIÇÃO Nº: 4ª		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023				A REALIZAR			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		QUANT.	NO PERÍODO		REALIZADO ACUMULADO		SALDO									
					UNIT.	TOTAL		FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO									
2.4.15	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO/EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO BRACO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	19,62	39,24	2,00	39,24	39,24	2,00	39,24	0,00	0,00								
2.4.16	08.020.0008-0	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	M2	126,00	64,35	8.108,10	0,00	0,00	8.108,10	126,00	0,00	0,00	0,00								
2.4.17	16.011.0005-0	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	6,00	367,52	2.205,12	6,00	2.205,12	2.205,12	6,00	2.205,12	0,00	0,00								
2.4.18	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEM BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOIS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	672,84	28,27	19.021,19	0,00	0,00	19.021,19	672,84	0,00	0,00	0,00								
2.4.19	17.018.0110-0	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	197,50	11,97	2.364,08	0,00	0,00	2.364,08	197,50	0,00	0,00	0,00								
2.4.20	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 5/8"(16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	56,69	226,76	4,00	226,76	226,76	4,00	226,76	0,00	0,00								


Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM												GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021															
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		QUANT.	NO PERÍODO		ETAPA Nº: 4,00	MEDIÇÃO Nº: 4ª	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023			
					UNIT.	TOTAL		FINANCEIRO	REALIZADO			A REALIZAR			
									QUANTIDADE			FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	
2.4.21	15.007.0214-0	SUORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO COM 20CM DE COMPRIMENTO COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	17,07	256,05	15,00	256,05	15,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.22	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO 3/8"x600MM.FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA.INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	25,00	75,00	3,00	75,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.23	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES.DE EMBUTIR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE.NEUTRO E TERRA,TRIFASICO.PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00	373,04	373,04	1,00	373,04	1,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.24	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR.DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	8,87	44,35	5,00	44,35	5,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.25	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR.DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	27,82	111,28	4,00	111,28	4,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.26	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.NA BITOLA DE 6MM2.450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00	4,78	1.434,00	300,00	1.434,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.27	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.NA BITOLA DE 10MM2.450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	6,98	1.396,00	200,00	1.396,00	200,00	0,00	0,00	0,00			


Sônia Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102945

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										 GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021														
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ														
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 4,00	MEDIÇÃO Nº: 4ª	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023					
					UNIT.	TOTAL			NO PERÍODO FINANCEIRO		REALIZADO		A REALIZAR	
									QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.28	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ. EMBUTIDO NA LAJE. EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" 12,00M DE FIO 2,5MM2.CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	236,65	2.366,50	0,00	0,00	10,00	2.366,50	0,00	0,00		
2.4.29	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA. EMBUTIDO NA ALVENARIA. EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" 18,00M DE FIO 2,5MM2.CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T-10A. PADRAO BRASILEIRO. COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	229,88	3.448,20	0,00	0,00	15,00	3.448,20	0,00	0,00		
2.4.30	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE. COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	37,39	149,56	0,00	0,00	4,00	149,56	0,00	0,00		
2.4.31	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	55,40	221,60	0,00	0,00	4,00	221,60	0,00	0,00		
2.4.32	15.029.0101-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE. COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	70,85	141,70	0,00	0,00	2,00	141,70	0,00	0,00		
2.4.33	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM. SOLDADAVEL INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	72,00	7,90	568,80	0,00	0,00	72,00	568,80	0,00	0,00		
2.4.34	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM. SOLDADAVEL INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00	12,76	612,48	0,00	0,00	48,00	612,48	0,00	0,00		


 Sávio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Século
Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2024102845

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO - 01/07/2023

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal

Endereço: Fazenda Fortaleza – Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim

Contrato n.º 129/2022 Processo n.º 3139/2021



PINTURA GERAL, PAVIMENTAÇÃO E
REVESTIMENTO DA FACHADA



ASS. PISO, FORRO PVC, ILUMINAÇÃO E
FECHAMENTO LATERAL TELHADO



FACHADA LATERAL



FORRO DE PVC E FECHAMENTO LATERAL DO
TELHADO



PORTAO METALICO INCLUSIVE PINTURA



PORTAO METALICO INCLUSIVE PINTURA



PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO



PINTURA DO MURO FRONTAL



FORRO PVC E ILUMINAÇÃO



PINTURA DA FACHADA DO COLEGIO



PINTURA DAS SALAS



BANHEIRO



BANHEIRO



ILUMINAÇÃO DA FRENTE DO COLEGIO



PINTURA DO PARQUINHO



INSTALAÇÃO DE PIA



PINTURA DO CORREDOR



PIA DA LAVANDERIA



PORTAS



PORTAS



INSTALAÇÃO PONTOS DE LUZ



INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
Sávio



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 12 **FOLHA:** 13

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 03/04/2023 A Sexta-Feira 07/04/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ,
localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA:

13

FOLHA:

14

CONTRATO

n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira

10/04/2023

A

Sexta-Feira

14/04/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

Anotação do Fiscal da Obra:

Sávio Oliveira da Silva

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	14	FOLHA: 15
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	17/04/2023	A	Sexta-Feira 21/04/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E AGUA FRIA BANHEIROS

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim			
	DIAS DE OBRA:	15	FOLHA:	16
CONTRATO	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
n.º: 129/2022	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023			
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	24/04/2023	A	Sexta-Feira	28/04/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E AGUA FRIA BANHEIROS

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávia Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 16 **FOLHA:** 17

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 01/05/2023 A Sexta-Feira 05/05/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2
OBS: 01/05 FERIADO	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

SERVIÇOS DE ELETRICA, EMBUTIR FIAÇÃO NOS CONDUITES
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO
INSTALAÇÃO REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS
INSTALAÇÃO REDE ESGOTO DOS BANHEIROS

Anotação do Fiscal da Obra:

Sávio Oliveira da Silva

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

**CONSERVIT Construção e Conservação Ltda****DIÁRIO DE OBRA SEMANAL**

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	17	FOLHA: 18
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	08/05/2023	A	Sexta-Feira 12/05/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

SERVIÇOS DE ELETRICA, EMBUTIR FIAÇÃO NOS CONDUITES

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	18	FOLHA: 19
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	15/05/2023	A	Sexta-Feira 19/05/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ,
localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 19 **FOLHA:** 20

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 22/05/2023 A Sexta-Feira 26/05/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

Sávio Oliveira da Silva

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 20 **FOLHA:** 21

CONTRATO

n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 29/05/2023

A

Quarta-Feira

31/05/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 21 **FOLHA:** 22

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira 01/06/2023 A Sexta-Feira 02/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sérgio Teixeira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 22 **FOLHA:** 23

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 05/06/2023 A Sexta-Feira 09/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA LAVANDERIA E BANHEIROS

COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

EXECUÇÃO DO CONTRA-PISO (SERVIÇO EXTRA)

INSTAL. DE PIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COZINHA E LAVANDERIA (S.EXTRA)

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sr. Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PI 0000102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ,
localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 23 **FOLHA:** 24

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 12/06/2023

A

Sexta-Feira

16/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA LAVANDERIA E BANHEIROS

COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

EXECUÇÃO DO CONTRA-PISO (SERVIÇO EXTRA)

INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÃO DE VARIOS PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ,
localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 24 **FOLHA:** 25

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 19/06/2023 A Sexta-Feira 23/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

COLOCAÇÃO DE PORTAS

ASSENTAMENTO DE PISO NA VARANDA

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO TIJOLO LHO NA FACHADA (SERVIÇO EXTRA)

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	25	FOLHA: 26
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	23/01/2023	TEMPO:
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	23/05/2023	BOM X
DIA DA SEMANA			NUBLADO
Segunda-Feira	26/06/2023	A	Sexta-Feira 30/06/2023 CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE PISO NA VARANDA

ASSENTAMENTO DE PISO NA SALA NOVA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sérgio da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra