




REQUERIMENTO – 006/2024

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede Rua João Requeijo, 03 – Loja 01 – Ponte dos leites, Cidade: Araruama, Estado: RJ, CEP: 28.977-315, Telefones: (22) 99776-0718 / 98823-7653, E-mail: mejeclda@hotmail.com, CNPJ: 40.781.490/0001-25 Insc. Estadual: 11.980.813, vem à presença de V. Exa. Requerer o pagamento da importância de R\$ 44.361,97 (

Quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) a serem deduzidos os tributos retidos na Nota fiscal de Serviços N° 12, referente à 5ª Medição da Execução da Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ, no período entre: 01 a 31/05/2024. Processo 5140/2022 e em conformidade com o contrato 041/2023, tomada de preço 006/2022.

Araruama, 24 de julho de 2024.

Mejec Construções Ltda - EPP
Ewerton Marinho da Silva
Sócio Proprietário/Administrador
RG 12.108.962-7 IFP/RJ
CPF 093.724.087-78



40.781.490/0001-25
MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
Rua João Requeijo, 03 – Loja 01 – Ponte dos leites
Araruama / RJ - CEP 28.977-315
Tel.: (22) 99776-0718 / 98823-7653

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ 2006120791



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Obra: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ
Prazo: 240 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RERRATIFICADA

ITEM			CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	CONSOLIDADO		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		A REALIZAR		
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						QUANT.	VALOR (R\$)		QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
1.1 - PROJETO														
1.1.1		01.050.0050-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES		M2	344,57	R\$ 1.102,62		-	R\$ -	344,57	R\$ 1.102,62	-	R\$ -
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS					TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO									
							R\$ 1.102,62			R\$ 0,00		R\$ 1.102,62		R\$ 0,00
1.2.1		02.004.0001-0	BARRAÇÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3ª, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MMA, E INSTALAÇÕES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES.		M2	12,00	R\$ 4.234,20		-	R\$ -	12,00	R\$ 4.234,20	-	R\$ -
1.2.2		02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO		M2	2,25	R\$ 857,23		-	R\$ -	2,25	R\$ 857,23	-	R\$ -
1.3 - TRANSPORTES					TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS									
							R\$ 5.091,43			R\$ 0,00		R\$ 5.091,43		R\$ 0,00
1.3.1		04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DESPERA DO CAMINHHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)		M2XKM	3.450,00	R\$ 483,00		172,50	R\$ 24,15	3.450,00	R\$ 483,00	-	R\$ -
1.3.2		04.014.0095-0	RETRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS		UN	2,00	R\$ 435,84		-	R\$ -	2,00	R\$ 435,84	-	R\$ -
1.3.3		04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL		M2	230,00	R\$ 147,20		11,50	R\$ 7,36	230,00	R\$ 147,20	-	R\$ -
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES									
							R\$ 1.066,04			R\$ 31,51		R\$ 1.066,04		R\$ 0,00
1.4.1		05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)		M2	21,60	R\$ 95,47		-	R\$ -	21,60	R\$ 95,47	-	R\$ -

1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROIECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	690,00	R\$ 6.279,00	57,50	R\$ 523,25	690,00	R\$ 6.279,00	-	R\$ -
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	230,00	R\$ 1.212,10	-	R\$ -	230,00	R\$ 1.212,10	-	R\$ -
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	575,00	R\$ 247,25	37,50	R\$ 16,13	575,00	R\$ 247,25	-	R\$ -
1.4.5	05.001.0163-0	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	8,45	R\$ 416,42	-	R\$ -	8,45	R\$ 416,42	-	R\$ -
1.4.6	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 402,33	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 402,33
1.4.7 NOVO	SC 10.05.1400 (V)	Serralheiro (inclusive encargos sociais)	H	40,00	R\$ 959,20	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 959,20
1.4.8 NOVO	AD 40.05.0050 (V)	Ajudante (inclusive encargos sociais).	H	40,00	R\$ 694,40	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 694,40
1.4.9 NOVO	SC 14.15.0050 (V)	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	Kg	5,00	R\$ 190,00	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 190,00
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 10.496,17		R\$ 539,38		R\$ 8.250,24		R\$ 2.245,93
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 17.756,26		R\$ 570,89		R\$ 15.510,33		R\$ 2.245,93

2.0 - REFORMA GERAL

2.1 - BASES E PAVIMENTOS

2.1.1 REDUZIDO	08.020.0008-0	PAVIMENTACAO INTERRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	140,68	R\$ 9.279,25	-	R\$ -	-	R\$ -	140,68	R\$ 9.279,25
2.1.2 REDUZIDO	08.020.0030-0	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	140,68	R\$ 6.505,04	-	R\$ -	-	R\$ -	140,68	R\$ 6.505,04
2.1.3	09.001.0100-0	GRAMMA SINTETICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇOES DO CAMPO, REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	88,62	R\$ 6.893,75	-	R\$ -	-	R\$ -	88,62	R\$ 6.893,75

2.1.4 NOVO	08.009.0005-0	PAVIMENTACAO COM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	30,00	R\$ 2.792,70	-	R\$ -	-	R\$ -	30,00	R\$ 2.792,70
2.1.5 NOVO	08.012.0001-0	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M	8,00	R\$ 362,48	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 362,48
2.1.6 NOVO	09.001.0001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	10,50	R\$ 128,84	-	R\$ -	-	R\$ -	10,50	R\$ 128,84
2.1.7 NOVO	20.114.0010-0	CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAAO. FORNECIMENTO	M3	6,00	R\$ 590,58	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 590,58
TOTAL DO ITEM 2.1 - BASES E PAVIMENTOS					R\$ 26.552,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 26.552,64

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DO ITEM 2.1 - BASES E PAVIMENTOS

R\$ 26.552,64

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 26.552,64

8

2.2.1 ACRESCIDO	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	13,98	R\$ 627,42	7,99	R\$ 358,61	13,98	R\$ 627,42	0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA											
2.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
2.3.1	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M3	7,29	R\$ 493,02	-	R\$ -	7,29	R\$ 493,02	-	R\$ -
2.3.2	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	12,00	R\$ 224,04	-	R\$ -	12,00	R\$ 224,04	-	R\$ -
2.3.3	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	40,00	R\$ 182,40	-	R\$ -	40,00	R\$ 182,40	-	R\$ -
2.3.4	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	5,00	R\$ 78,60	-	R\$ -	5,00	R\$ 78,60	-	R\$ -
2.3.5	05.001.0146-0	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	6,99	R\$ 219,91	-	R\$ -	6,99	R\$ 219,91	-	R\$ -
2.3.6	05.055.0010-0	LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	R\$ 1.911,50	-	R\$ -	-	R\$ -	25,00	R\$ 1.911,50
2.3.7 NOVO	05.001.0007-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO	M2	64,97	R\$ 439,85	-	R\$ -	64,97	R\$ 439,85	-	R\$ -
2.3.8 NOVO	05.001.0025-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M3	2,24	R\$ 302,47	-	R\$ -	2,24	R\$ 302,47	-	R\$ -
TOTAL DO ITEM 2.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 3.851,78		R\$ 0,00		R\$ 1.940,28		R\$ 1.911,50
2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
2.4.1 ACRESCIDO	11.013.0135-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	6,65	R\$ 11.513,88	-	R\$ -	6,65	R\$ 11.513,88	0,00	R\$ -
2.4.2 ACRESCIDO	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,19	R\$ 325,16	-	R\$ -	0,19	R\$ 325,16	-	R\$ -
2.4.3 ACRESCIDO	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M)	M2	107,36	R\$ 7.890,96	-	R\$ -	107,36	R\$ 7.890,96	-	R\$ -
2.4.4 NOVO	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA	M2	19,60	R\$ 951,38	-	R\$ -	-	R\$ -	19,60	R\$ 951,38
TOTAL DO ITEM 2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R\$ 20.681,38		R\$ 0,00		R\$ 19.729,99		R\$ 951,38
2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS											
2.5.1 ACRESCIDO	13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3	M2	494,96	R\$ 11.809,75	-	R\$ -	494,96	R\$ 11.809,75	(0,00)	R\$ (0,00)
2.5.2 ACRESCIDO	13.030.0252-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	69,15	R\$ 4.980,18	32,76	R\$ 2.359,38	65,52	R\$ 4.718,75	3,63	R\$ 261,43
2.5.3 ACRESCIDO	13.301.0125-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	27,26	R\$ 724,30	27,26	R\$ 724,30	27,26	R\$ 724,30	(0,00)	R\$ (0,00)



2.5.4 ACRESCIDO	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	10,80	R\$ 692,71	10,80	R\$ 692,71	10,80	R\$ 692,71	-	R\$ -
2.5.5 ACRESCIDO	13.348.0075-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	3,50	R\$ 185,01	3,50	R\$ 185,01	3,50	R\$ 185,01	-	R\$ -
2.5.6 ACRESCIDO	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45x45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	283,63	R\$ 16.816,36	126,62	R\$ 7.507,33	269,35	R\$ 15.969,79	14,28	R\$ 846,57
2.5.7 NOVO	13.330.0101-0	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	198,50	R\$ 5.401,19	88,42	R\$ 2.405,91	176,84	R\$ 4.811,82	21,66	R\$ 589,37
2.5.8 NOVO	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	58,78	R\$ 2.957,81	-	R\$ -	-	R\$ -	58,78	R\$ 2.957,81
TOTAL DO ITEM 2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					R\$ 43.567,31		R\$ 13.874,63		R\$ 38.912,13		R\$ 4.655,18
2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS											
2.6.1	14.002.0071-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 6.218,10	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 6.218,10
2.6.2 EXCLUIDO	14.004.0025-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 6MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,14	R\$ 279,36	-	R\$ -	-	R\$ -	2,14	R\$ 279,36
2.6.3 ACRESCIDO	14.006.0077-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA, COM ALMOFADA, PARA ENTRADA DE SANITARIO, UMA FOLHA, DE ABRIR, DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.127,84	2,00	R\$ 1.127,84	2,00	R\$ 1.127,84	-	R\$ -
2.6.4 ACRESCIDO	14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 2.443,00	4,00	R\$ 2.443,00	4,00	R\$ 2.443,00	-	R\$ -
2.6.5	14.006.0038-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 70X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.203,10	2,00	R\$ 1.203,10	2,00	R\$ 1.203,10	-	R\$ -
2.6.6	14.006.0039-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA, DE 80X210X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 826,94	2,00	R\$ 826,94	2,00	R\$ 826,94	-	R\$ -
2.6.7	14.006.0005-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 550,99	1,00	R\$ 550,99	1,00	R\$ 550,99	-	R\$ -
2.6.8	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVICIO, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOCACAO, DE:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	11,00	R\$ 2.061,73	11,00	R\$ 2.061,73	11,00	R\$ 2.061,73	-	R\$ -
2.6.9	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	4,00	R\$ 439,48	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 439,48

2.6.10 NOVO	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	4,48	R\$ 1.658,63	-	R\$ -	-	R\$ -	-	4,48	R\$ 1.658,63
2.6.11 NOVO	14.002.0081-0	PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE 1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE	M2	1,50	R\$ 1.690,89	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,50	R\$ 1.690,89
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS												
2.7.1 ACRESCIDO	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES	UN	4,00	R\$ 592,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	4,00	R\$ 592,84
2.7.2	15.004.0070-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 206,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 206,15
2.7.3	15.004.0051-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, E CONEXÕES, EXCLUSIVE RALO SIFONADO	UN	1,00	R\$ 138,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 138,41
2.7.4 ACRESCIDO	15.004.0105-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREO. COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXÕES, ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	R\$ 1.433,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	5,00	R\$ 1.433,15
2.7.5	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00	R\$ 124,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	20,00	R\$ 124,80
2.7.6	15.018.0130-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 71,80	-	R\$ -	8,00	R\$ 57,44	-	2,00	R\$ 14,36
2.7.7 ACRESCIDO	15.008.0085-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	300,00	R\$ 795,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	300,00	R\$ 795,00
2.7.8	15.008.0090-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	200,00	R\$ 728,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	200,00	R\$ 728,00
2.7.9	15.008.0095-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	350,00	R\$ 1.662,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	350,00	R\$ 1.662,50
2.7.10	15.008.0100-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	150,00	R\$ 1.027,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	150,00	R\$ 1.027,50
2.7.11 NOVO	15.002.0580-0	FOSSA SEPTICA, DE CAMARA SUBMERSA, TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 5.267,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 5.267,75
2.7.12 NOVO	15.002.0670-0	SUMIDOURO CILINDRICO, MEDINDO 1200X2500MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.597,07	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 1.597,07
2.7.13 NOVO	15.002.0662-0	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.353,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 1.353,25




2.7.14 NOVO	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM. 1.00X0,50X1,50M, ALVENARIA TUIOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDESDE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00	R\$ 1.909,07	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.909,07
2.7.15 NOVO	15.004.0012-0	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBRE SERVATORIO DUPLIO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 75MM, REGISTROS E CONEXO	UN	1,00	R\$ 1.664,54	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.664,54
2.7.16 NOVO	06.272.0002-0	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	18,00	R\$ 397,62	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 397,62
2.7.17 NOVO	06.271.0061-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO	M	60,00	R\$ 150,60	-	R\$ -	-	R\$ -	60,00	R\$ 150,60
2.7.18 NOVO	06.271.0062-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO	M	24,00	R\$ 146,88	-	R\$ -	-	R\$ -	24,00	R\$ 146,88
2.7.19 NOVO	06.271.0066-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO	M	64,62	R\$ 1.859,12	-	R\$ -	-	R\$ -	64,62	R\$ 1.859,12
2.7.20 NOVO	15.029.0017-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 333,93	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 333,93
2.7.21 NOVO	15.029.0015-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 121,37	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 121,37
2.7.22 NOVO	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 67,15	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 67,15
2.7.23 NOVO	18.013.0155-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 35,11	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 35,11
2.7.24 NOVO	15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA- GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 350,91	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 350,91
2.7.25 NOVO	15.038.0220-0	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2". FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 527,34	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 527,34
2.7.26 NOVO	15.038.0205-0	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/4". FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 19,32	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 19,32
2.7.27 NOVO	15.038.0209-0	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COM DIAMETRO DE 85MMX3". FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 66,81	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 66,81
2.7.28 NOVO	15.038.0254-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA, COM DIAMETRO DE 60MMX50MM. FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 13,95	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 13,95
2.7.29 NOVO	15.038.0255-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA, COM DIAMETRO DE 75MMX60MM. FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 73,20	-	R\$ -	6,00	R\$ 73,20	-	R\$ -
2.7.30 NOVO	15.038.0341-0	JOELHO 90º SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 492,64	-	R\$ -	8,00	R\$ 492,64	-	R\$ -
2.7.31 NOVO	15.038.0366-0	JOELHO 90º SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO	UN	24,00	R\$ 10,56	-	R\$ -	24,00	R\$ 10,56	-	R\$ -
2.7.32 NOVO	15.038.0366-0	LUBA DE REDUCAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 32MMX25MM. FORNECIMENTO	UN	12,00	R\$ 31,32	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 31,32
2.7.33 NOVO	15.038.0387-0	TE SOLDAVEL 90º, COM DIAMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 27,00	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 27,00
2.7.34 NOVO	15.038.0456-0	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, COM DIAMETRO DE 25MMX1/2". FORNECIMENTO	UN	18,00	R\$ 72,18	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 72,18



2.7.35 NOVO	15.003.0069-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFITO DE PETROLEO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" , CONEXOES, REGULADORES E	UN	1,00	R\$ 394,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 394,99
2.7.36 NOVO	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 149,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 149,17
2.7.37 NOVO	15.019.0050-0	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	30,00	R\$ 249,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	30,00	R\$ 249,90
2.7.38 NOVO	15.045.0110-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	140,00	R\$ 1.461,60	-	R\$ -	-	R\$ 1.461,60	-	-	R\$ -
2.7.39 NOVO	15.019.0020-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 41,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	4,00	R\$ 41,76
2.7.40 NOVO	15.007.0495-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI	UN	1,00	R\$ 10,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 10,44
2.7.41 NOVO	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 52,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	5,00	R\$ 52,20
2.7.42 NOVO	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	140,00	R\$ 317,80	-	R\$ -	-	R\$ 317,80	-	-	R\$ -


TOTAL DO ITEM 2.7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS												
					R\$ 26.046,70		R\$ 0,00		R\$ 2.413,24			R\$ 23.633,46

2.8.1	11.016.0003-0	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até 15,00m, considerando as perdas e uma demão de pintura antioxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM	M2	88,62	R\$ 15.834,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	88,62	R\$ 15.834,62
2.8.2	16.005.0006-0	Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	88,62	R\$ 4.669,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	88,62	R\$ 4.669,39
2.8.3	16.005.0015-0	Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	17,63	R\$ 1.684,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	17,63	R\$ 1.684,37
2.8.4	16.004.0055-0	CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6,20	R\$ 366,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	6,20	R\$ 366,85
2.8.5	16.005.0005-0	CUMEEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS ONDULADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	26,00	R\$ 1.582,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	26,00	R\$ 1.582,10
2.8.6 ACRESCIDO	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	48,24	R\$ 4.582,80	48,24	R\$ 4.582,80	48,24	R\$ 4.582,80	0,00	R\$ 0,00	
2.8.7 ACRESCIDO	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	48,12	R\$ 2.491,17	48,12	R\$ 2.491,17	48,12	R\$ 2.491,17	(0,00)	R\$ (0,00)	



TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
2.9 - PINTURAS												
2.9.1 ACRESCIDO	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	36,86	R\$ 507,93	-	R\$ -	-	R\$ -	36,86	R\$ 507,93	
2.9.2 ACRESCIDO	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAIO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	20,98	R\$ 310,29	-	R\$ -	-	R\$ -	20,98	R\$ 310,29	
2.9.3 REDUZIDO	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	939,89	R\$ 28.694,84	-	R\$ -	939,89	R\$ 28.694,84	-	R\$ -	
2.9.4 NOVO	17.017.0050-0	PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIX	M2	158,78	R\$ 4.539,65	-	R\$ -	158,67	R\$ 4.536,38	0,11	R\$ 3,27	
TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS					R\$ 34.052,72		R\$ 0,00		R\$ 33.231,22		R\$ 821,50	
2.10 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS												
2.10.1	18.002.0085-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO MEDIO LUXO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37x47x38CM, INCL. ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO, BOLSA DE LIGACAO, VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" C/REGISTRO INTEGRADO, SISTEMA HIDROMECANICO (ISENTA DE GOLPE DE ARIETE) COM CORPO EM LATAO, CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 1.388,85	5,00	R\$ 1.388,85	5,00	R\$ 1.388,85	-	R\$ -	
2.10.2	18.002.0055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33x28x53)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO.- REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2". FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 196,90	1,00	R\$ 196,90	1,00	R\$ 196,90	-	R\$ -	
2.10.3	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 2.682,12	4,00	R\$ 2.682,12	4,00	R\$ 2.682,12	-	R\$ -	
2.10.4	18.002.0031-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA, C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60x56)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSAO, 1158 OU SIMILAR, DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"x1.1/2". FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 445,48	1,00	R\$ 445,48	1,00	R\$ 445,48	-	R\$ -	
2.10.5	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"x9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 69,18	3,00	R\$ 69,18	3,00	R\$ 69,18	-	R\$ -	
2.10.6	18.013.0117-0	SIFAO 1680 DE 1.1/2"x1.1/2", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 258,00	4,00	R\$ 258,00	4,00	R\$ 258,00	-	R\$ -	
2.10.7	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60x60CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 776,76	4,00	R\$ 776,76	4,00	R\$ 776,76	-	R\$ -	
2.10.8	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BUBO, 460/DY, 12W, 100/240V, BASE E-27 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$ 283,20	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 283,20	

2.10.9	18.260.0065-0	SUORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$ 140,00	-	R\$	-	-	R\$	-	40,00	R\$ 140,00
2.10.10	12.035.0001-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,28	R\$ 3.887,65	-	R\$	-	-	R\$	-	11,28	R\$ 3.887,65
2.10.11	18.082.0051-0	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,20	R\$ 616,80	-	R\$	-	-	R\$	-	1,20	R\$ 616,80
2.10.12	18.002.0027-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (CUBA), TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RA	UN	4,00	R\$ 728,00	-	R\$	-	-	R\$	-	4,00	R\$ 728,00
2.10.13 NOVO	18.027.0045-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 54,32	-	R\$	-	-	R\$	-	2,00	R\$ 54,32
2.10.14 NOVO	18.006.0050-A	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 86,20	-	R\$	-	-	R\$	-	4,00	R\$ 86,20
2.10.15 NOVO	18.006.0040-A	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 75,52	-	R\$	-	-	R\$	-	4,00	R\$ 75,52
2.10.16 NOVO	18.007.0049-0	CHUIVEIRO ELETRICO, EM PLASTICO, DE 110/220V. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 29,55	-	R\$	-	-	R\$	-	1,00	R\$ 29,55
2.10.17 NOVO	18.021.0030-0	RESERVATORIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 166,67	-	R\$	-	-	R\$	-	1,00	R\$ 166,67
2.10.18 NOVO	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 31,88	-	R\$	-	-	R\$	-	1,00	R\$ 31,88
TOTAL DO ITEM 2.10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS					R\$ 11.917,08		R\$ 5.817,29			R\$ 5.817,29			R\$ 6.099,79
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL					R\$ 217.008,38		R\$ 35.338,11			R\$ 117.959,14			R\$ 99.049,24
TOTAL:					R\$ 234.764,64		R\$ 35.909,00			R\$ 133.469,47			R\$ 101.295,17
B.D.I					R\$ 55.263,60		R\$ 8.452,98			R\$ 31.418,71			R\$ 23.844,88
TOTAL GERAL:					R\$ 290.028,24		R\$ 44.361,97			R\$ 164.888,19			R\$ 125.140,06


40.781.490/0001-25
MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA JOÃO REQUEIJO, 03
 PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
 ARARUAMA-RJ

Leticia M. da Silva
 Engenheira Civil


MEMÓRIA DE CÁLCULO

Endereço: Santo Antônio - 3º distrito

Município: BOM JARDIM - RJ

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1 - PROJETO				
1.1.1	01.050.0050-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	0,00	M2
Área Total Construída			0	

2 - CANTEIRO DE OBRAS				
1.2.1	02.004.0001-0	BARRACÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3ª, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALAÇÕES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES.	0,00	M2
		Quantidade	Área	
		0,00	12,00	0,00

1.2.2	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,00	M2
		Quantidade	Largura	Altura
	Placa Padrão	0,00	1,50	1,50
			0,00	

3 - TRASPORTES				
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	172,50	M2xKM
		Comprimento	Altura	Dist.(km)
		1,15	5,00	30,00
			172,50	

1.3.2	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	0,00	UN
		Volume	Vol. Caçamba	
	Demolição de Concreto	0,00	5,00	0,00

1.3.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	11,50	M2
		Comprimento	Altura	Mob./desm.
		1,15	5,00	2,00
			11,50	

4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	0,00	M2
		Comprimento	Largura	Quantidade
	Pranchas p/ andaime	0,00	0,30	24,00
			0,00	

1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	57,50	M2xMÊS
		Comprimento	Largura	Altura
		1,92		5,00
			57,50	

1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	0,00	M2
		Comprimento	Largura	Altura
		0,00		5,00
			0,00	

1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	37,50	M2
		Comprimento	Largura	Altura
		1,50		5,00
			37,50	

Elaborado por: [Assinatura]
Data: 12/02/2019

1.4.5	05.001.0163-0	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO				0,00	M2
		Comprimento	Largura	Altura	Vãos		
	Cozinha	0,00	3,80	1,30	1,04	0,00	
1.4.6	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M. FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
4.7 NOVO	SC 10.05.1400 (/)	Serralheiro (inclusive encargos sociais)				0,00	H
					Quantidade		
					0,00	0,00	
4.8 NOVO	AD 40.05.0050 (/)	Ajudante (inclusive encargos sociais).				0,00	H
					Quantidade		
					0,00	0,00	
4.9 NOVO	SC 14.15.0050 (/)	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.				0,00	Kg
					Quantidade		
					0,00	0,00	
.0 - REFORMA GERAL							
.1 - BASES E PAVIMENTOS							
2.1.1	08.020.0008-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE				0,00	M2
				Área	Reduzido		
				0,00	0,00	0,00	
2.1.2	08.020.0030-0	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO				0,00	M2
				Área	Reduzido		
				0,00	0,00	0,00	
2.1.3	09.001.0100-0	GRAMA SINTETICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO, REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	M2
				Área			
	Área do Playground			0,00		0,00	
2.1.4 NOVO	08.009.0005-0	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS				0,00	M2
				Área			
	Área externa em frente ao portão			0,00		0,00	
2.1.5 NOVO	08.012.0001-0	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO				0,00	M
				Área			
	Área externa em frente ao portão			0,00		0,00	
2.1.6 NOVO	09.001.0001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO				0,00	M2
				Área			
	Área externa em frente ao portão			0,00		0,00	
2.1.7 NOVO	20.114.0010-0	CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO				0,00	M3
		Comprimento	Largura	Espessura	Área		
	Área em torno da escola	0,00	1,50	0,05	0,00	0,00	

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

Lwerton M. de O. Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 122.200-7


2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO					7,99	M3
		Comprimento	Profundidade	Largura	Quantidade			
	Cintamento despesa	5,1	0,50	0,15			0,38	
	Cintamento depósito	7,40	0,50	0,00			0,00	
	Cintamento do muro	14,00	0,50	0,00			0,00	
	Cintamento da nova sala	14,60	0,50	0,15			1,10	
	Cintamento do novo WC	5,20	0,50	0,15			0,39	
	Fossa	3,14	1,30	0,50	1,00		2,04	
	Filtro	3,14	1,30	0,50	1,00		2,04	
	Sumidouro	3,14	1,30	0,50	1,00		2,04	

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.3.1	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO					0,00	M3
		Comprimento	Altura	Expressura	Quantidade	Vãos		
	Parede cozinha	0,00	3,10	0,15	1,00	0,00	0,00	
	Parede cozinha (janela)	0,00	1,00	0,15	1,00		0,00	
	Parede cozinha	0,00	2,10	0,15	1,00		0,00	
	Parede Sanitário fem.	0,00	3,10	0,15	1,00		0,00	
	Parede Sanitário fem.	0,00	1,90	0,15	2,00		0,00	
	Parede Sanitário fem.	0,00	1,90	0,15	1,00	0,00	0,00	
	Parede Sanitário masc.	0,00	3,10	0,15	1,00	0,00	0,00	
	Parede Sanitário masc.	0,00	1,90	0,15	2,00		0,00	
	Parede Sanitário masc.	0,00	1,90	0,15	1,00	0,00	0,00	
	Parede Circulação	0,00	3,10	0,15	1,00	0,00	0,00	
	Parede Circulação	0,00	3,10	0,15	1,00		0,00	
	Parede Circulação	0,00	3,10	0,15	1,00	0,00	0,00	
	Parede Varanda/Sala	0,00	1,00	0,15	1,00		0,00	


2.3.2	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS					0,00	UN
					Quantidade			
					0,00		0,00	
2.3.3	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS					0,00	UN
					Quantidade			
					0,00		0,00	
2.3.4	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS					0,00	UN
					Quantidade			
					0,00		0,00	
2.3.5	05.001.0146-0	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATÉ 1,00M DE ALTURA E ATÉ 0,80M DE LARGURA					0,00	M
		Comprimento	Largura	Quantidade				
	Tanque	0,00	0,00	1,00			0,00	
	Lavatórios	0,00	0,00	4,00			0,00	
	Tanque	0,00	0,00	1,00			0,00	
2.3.6	05.055.0010-0	LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					0,00	UN
					Quantidade			
	Letras nome da escola				0,00		0,00	

2.3.7 NOVO	05.001.0007-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO					-	M2
		Comprimento	Altura	Expressura	Quantidade	Vãos		
	Parede Sanitário fem.	0,00	3,10	0,00	0,00		0,00	
	Parede Sanitário fem.	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Parede Sanitário fem.	0,00	3,10	0,00	0,00		0,00	
	Parede Sanitário masc.	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Parede Sanitário masc.	0,00	3,10	0,00	0,00		0,00	
	Parede Sanitário masc.	0,00	3,10	0,00	0,00		0,00	

TOTAL	=	-
Qtde de Contrato	=	-
item novo	=	-

2.3.8 NOVO	05.001.0025-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO					-	M3
------------	---------------	---	--	--	--	--	---	----

Eng.º
 CREA-10



2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIA E DIVISÓRIAS

2.4.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO					0,00	M3
		Comprimento	Profundidade	Largura	Altura	Quantidade		
	Despensa	5,82	0,50	0,00			0,00	
	Depósito	7,40	0,50	0,00			0,00	
	Sala nova	14,00	0,50	0,00			0,00	
	WC novo	7,00	0,50	0,00			0,00	
	Muro lateral viga	14,00	0,34	0,00			0,00	
	Muro lateral cinta	14,00	0,34	0,00			0,00	
	Cintamento da nova sala	14,60	0,34	0,00			0,00	
	Cintamento do novo WC	5,20	0,34	0,00			0,00	

2.4.2	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES				0,00	M3
		Comprimento	Largura	Altura	Quantidade		
	Basculante	0,00	0,10	0,10	1,00		0,00
	Janela	0,00	0,10	0,10	2,00		0,00
	Porta	0,00	0,10	0,10	1,00		0,00
	Porta	0,00	0,10	0,10	5,00		0,00
	Porta	0,00	0,10	0,10	2,00		0,00
	Porta	0,00	0,10	0,10	1,00		0,00
	Porta nova sala	0,00	0,10	0,10	1,00		0,00
	Janela	0,00	0,10	0,10	2,00		0,00
	Porta WC novo	0,00	0,10	0,10	1,00		0,00
	Basculante	0,00	0,10	0,10	4,00		0,00

2.4.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M					0,00	M2
		Comprimento	Altura			Vãos		
	Paredes depósito	7,40	2,60			2,11	0,00	
	Paredes Sanitários	6,60	3,00			3,36	0,00	
	Parede Varanda/Sala	0,50	3,00				0,00	
	Paredes despensa	6,32	3,00			3,78	0,00	
	Casa de gás	1,75	2,00			1,50	0,00	
	Cozinha	1,00	1,20				0,00	
	Paredes nova sala	12,80	3,00			3,80	0,00	
	Paredes novo WC	5,20	3,00			1,83	0,00	

2.4.4 NOVO	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA					-	UN
		Comprimento	Altura	Expressura	Quantidade	Vãos		
		0,00	1,40	1,00	1,00		0,00	

5 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.5.1	13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3				-3,80	M2
		Comprimento	Altura		Lado	Vãos	
	Paredes depósito	0,00	2,61		2,00	0,00	0,00
	Paredes Sanitários	0,00	3,10		2,00	0,00	0,00
	Parede Varanda/Sala	0,00	1,30		2,00		0,00
	Paredes despensa	0,00	3,10		2,00	0,00	0,00
	Casa de gás	0,00	2,00		2,00		0,00
	Cozinha	0,00	1,20		2,00		0,00
	Muro	0,00	2,20		1,00		0,00
	Muro	0,00	2,20		2,00	0,00	0,00
	Paredes nova sala	0,00	2,61		1,00	3,80	-3,80
	Paredes novo WC	0,00	2,61		1,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

2.5.2	13.030.0262-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO				32,76	M2
		Comprimento	Largura	Altura	Vãos		
	Parede Sanitário Fem.	3,50	2,80	2,60	0,00	16,38	
	Parede Sanitário Masc.	3,50	2,80	2,60	0,00	16,38	
	Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes novo WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3	13.301.0125-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM				27,26	M2
		Comprimento	Largura				
	Depósito	3,00	1,60			4,80	
	Despensa	2,21	2,22			4,91	
	Nova sala	4,50	3,50			15,75	
	Novo WC	1,50	1,20			1,80	
2.5.4	13.348.0055-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO				10,80	M
		Comprimento	Largura	Altura	Área	Quantidade	
	P2/P4	0,90				12,00	10,80
	P5	0,00				2,00	0,00
	P3	0,00				2,00	0,00
	P8	0,00				1,00	0,00
	P1	0,00				1,00	0,00
	P7	0,00				1,00	0,00
2.5.5	13.365.0170-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE				3,50	M
		Comprimento				Quantidade	
	J4	1,20				1,00	1,20
	J7	1,30				1,00	1,30
	J8	1,00				1,00	1,00
	J9	0,00				1,00	0,00
	J10	0,00				1,00	0,00
2.5.6 RESCIDO	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE				126,62	M2
		Comprimento	Largura				
	Sanitário Fem.	4,20	2,32			9,74	
	Sanitário Masc.	4,00	2,53			10,12	
	Cozinha	4,00	3,80			15,20	
	Cozinha	4,00	2,32			9,28	
	Circulação	5,00	2,40			12,00	
	Despensa	5,00	2,22			11,10	
	Depósito	5,00	1,40			7,00	
	Sala de aula 01	5,00	4,90			24,50	
	Sala de aula 02		4,90			0,00	
	Sala de aula 03		3,45			0,00	
	Sala de aula 04		4,00			0,00	
	Refeitório		4,00			0,00	
	Corredor		3,32			0,00	
	Sala de informática		2,69			0,00	
	Sala de direção	4,00	2,82			11,28	
	Nova sala	4,00	3,50			14,00	
	Novo WC	2,00	1,20			2,40	
	13.330.0101-0	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058				88,42	M
		Comprimento	Desconto				
	Circulação	0,00	0,00			0,00	
	Despensa	10,44	0,00			0,00	


 Eng.º
 CREA 000000000000000000

2.6.8	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVICIO, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOCACAO, DE:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO; -3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE LATAO				11,00	UN
					11,00	11,00	
	Nova sala e novo WC				0,00	0,00	

2.6.9	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINELIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	

2.6.10 NOVO	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	M2
		Largura	Altura		Quantidade		
	J4	0,8	0,8		0,00	0,00	
	J7	1,5	1		0,00	0,00	
	J9	0,6	0,6		0,00	0,00	
	J10	1,8	1,1		0,00	0,00	

2.6.11 NOVO	14.002.0081-0	PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE 1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE				0,00	M2
		Largura	Altura		Quantidade		
	Abrigo de gás	1	1,5		0,00	0,00	

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

2.7.1	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXOES				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	

2.7.2	15.004.0105-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES				0,00	
					Quantidade		
					0,00	0,00	

2.7.3	15.004.0051-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, E CONEXOES, EXCLUSIVE RALO SIFONADO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	

2.7.4	15.004.0102-1	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

2.7.5	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	

2.7.6	15.018.0130-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	UN
					Quantidade		
	Vestiário 1				0,00	0,00	

Elaborado por: Eng.º [Assinatura]

2.7.7	15.008.0085-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO					0,00	M
		Comprimento						
		0,00					0,00	
	Nova sala e novo WC	0,00					0,00	
2.7.8	15.008.0090-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO					0,00	M
		Comprimento						
		0,00					0,00	
2.7.9	15.008.0095-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO					0,00	M
		Comprimento						
		0,00					0,00	
	Nova sala e novo WC	0,00					0,00	
2.7.10	15.008.0100-0	Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO					0,00	M
		Comprimento						
		150,00					0,00	
2.7.11 NOVO	15.002.0580-0	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.12 NOVO	15.002.0670-0	SUMIDOURO CILINDRICO,MEDINDO 1200X2500MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.13 NOVO	15.002.0662-0	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.14 NOVO	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTIJOS GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM. 1,00X0,50X1,50M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDESDE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.15 NOVO	15.004.0012-0	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBRE SERVATORIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 75MM, REGISTROS E CONEXO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.16 NOVO	06.272.0002-0	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO					0,00	M
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.17 NOVO	06.271.0061-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO					0,00	M
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.18 NOVO	06.271.0062-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO					0,00	M
						Quantidade		
						0,00	0,00	


 Eng.º Civil
 CREA-01/0001207-1

2.7.19 NOVO	06.271.0066-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO				0,00	M
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.20 NOVO	15.029.0017-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	UN
					0,00	0,00	
2.7.21 NOVO	15.029.0015-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.22 NOVO	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.23 NOVO	18.013.0155-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.24 NOVO	15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA- GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO				0,00	M
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.25 NOVO	15.038.0220-0	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2". FORNECIMENTO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.26 NOVO	15.038.0205-0	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/4". FORNECIMENTO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.27 NOVO	15.038.0209-0	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COM DIAMETRO DE 85MMX3". FORNECIMENTO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.28 NOVO	15.038.0254-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA, COM DIAMETRO DE 60MMX50MM. FORNECIMENTO				0,00	M
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.29 NOVO	15.038.0255-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA, COM DIAMETRO DE 75MMX60MM. FORNECIMENTO				6,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.30 NOVO	15.038.0341-0	JOELHO 90º SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO				8,00	UN
					Quantidade		
					10,00	10,00	
2.7.31 NOVO	15.038.0336-0	JOELHO 90º SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO				24,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.32 NOVO	15.038.0366-0	LUA DE REDUCAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 32MMX25MM. FORNECIMENTO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	
2.7.33 NOVO	15.038.0387-0	TE SOLDAVEL 90º, COM DIAMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO				0,00	UN
					Quantidade		
					0,00	0,00	


 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CRP 001.123.456

2.7.34 NOVO	15.038.0456-0	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATAO, COM DIÂMETRO DE 25MMX1/2". FORNECIMENTO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.35 NOVO	15.003.0069-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FOGÃO A GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2", CONEXOES, REGULADORES E					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.36 NOVO	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILÍNDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.37 NOVO	15.019.0050-0	TOMADA ELÉTRICA 2P+T,10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.38 NOVO	15.045.0110-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1"					0,00	M
						Comprimento		
						0,00	0,00	
2.7.39 NOVO	15.019.0020-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					0,00	M2
						Comprimento		
						0,00	0,00	
2.7.40 NOVO	15.007.0495-0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 3 DISJUNTORES SEM DI					0,00	M2
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.41 NOVO	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					0,00	UN
						Quantidade		
						0,00	0,00	
2.7.42 NOVO	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL, COR AMARELA, DIÂMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.					0,00	M
						Comprimento		
						0,00	0,00	
- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
2.8.1	11.016.0003-0	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até 15,00m, considerando as perdas e uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM					0,00	M2
						Área		
	Telhado Playground					0,00	0,00	
2.8.2	16.005.0006-0	Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO					0,00	M2
						Área		
						0,00	0,00	
2.8.3	16.005.0015-0	Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO					8,50	M
		Comprimento						

Livro
 Enc.
 CREA-RJ

		8,50					8,50	
2.8.4	16.004.0055-0	CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO					0,00	M
		Comprimento						
		0,00					0,00	
2.8.5	16.005.0005-0	CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO					0,00	M
		Comprimento						
		0,00					0,00	
2.8.6 CRESCIDO	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO					48,24	M2
					Área			
	Depósito				9,12		9,12	
	Despensa				9,12		9,12	
	Nova sala & Novo WC				30,00		30,00	
2.8.7 CRESCIDO	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					48,12	M2
					Área			
	Depósito				9,14		9,14	
	Despensa				9,13		9,13	
	Nova sala & Novo WC				29,85		29,85	
9 - PINTURAS								
2.9.1 CRESCIDO	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO					0,00	M2
		Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Lados		
	Depósito				0,00		0,00	
	Despensa				0,00		0,00	
	Nova sala				0,00		0,00	
	Novo WC				0,00		0,00	
2.9.2	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO					0,00	M2
		Comprimento	Largura		Área			
					0,00		0,00	
	Portão abrigo de gás					0,00	0,00	
	Portão de entrada					0,00	0,00	
2.9.3 EDUZIDO	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO					0,00	M2
		Comprimento		Altura	Lados	Vãos		
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paredes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Muro	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Muro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	


 Lya Maria de Sá
 Engenheira



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO



ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DO PAREDE



Engenheiro de Civil
Engenheiro Civil
CREA RJ 0662294-1

40.781.490/0001-25

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DO PAREDE

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO



ASESENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO



Eng.º Civil
CREA-RJ 20.115.74

40.781.490/0001-25

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES - CEP 28.970-000
BOM JARDIM - RJ

ASESENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO



SISTEMA FOSSA FILTRO E SUMIDOURO



SISTEMA FOSSA FILTRO E SUMIDOURO

40.781.490/0001-25

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PARQUE DOS LEITES - CEP 28.970-000
PARUAMA-RJ



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO



ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE







Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 20061251-1

40.781.490/0001-25

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES - CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	184			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	01/05/2024, quarta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)	
Bom	X	5		Chuva	240	183	57	
Chuva		Impraticavel		Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Cientes			
Não houve expediente nesta data.								
								
					Mão de Obra / Função			
Gerente de Contrato					0	0		
Engenheiro Civil					0	0		
Ajudante					0	0		
Armador					0	0		
Auxiliar Administrativo					0	0		
1/2 Oficial					0	0		
Carpinteiro					0	0		
Eletricista					0	0		
Encarregado					0	0		
Mestre de Obras					0	0		
Pedreiro					0	0		
Pintor					0	0		
Auxiliar de Sondador					0	0		
Encarregado de Sondagem					0	0		
Técnico em Edificações					0	0		
Tecnico Seg. Trabalho					0	0		
Topografo					0	0		
Vigia					0	0		
Total de Mão de Obra:					0	Total de Máquinas / Equipamentos		0
 Evertton M. da Silva Engenheiro Civil CRA RJ 200327-91					Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	185			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	02/05/2024, quinta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	184	56
Chuva		Impraticavel		Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Cientes			
Continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das salas								
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro								
					Mão de Obra / Função			
Gerente de Contrato				0			0	
Engenheiro Civil				0			0	
Ajudante				1			0	
Armador				0			0	
Auxiliar Administrativo				0			0	
1/2 Oficial				0			0	
Carpinteiro				0			0	
Eletricista				0			0	
Encarregado				0			0	
Mestre de Obras				0			0	
Pedreiro				1			0	
Pintor				1			0	
Auxiliar de Sondador				0			0	
Encarregado de Sondagem				0			0	
Técnico em Edificações				1			0	
Tecnico Seg. Trabalho				0			0	
Topografo				0			0	
Vigia				0			0	
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Responsável - Mejec				 Responsável - Fisacalização				



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	186
--------	-----

DATA INICIAL:	31/10/2023
---------------	------------

DATA FINAL:	27/06/2024
-------------	------------

DATA DO RDO:	03/05/2024, sexta-feira
--------------	-------------------------

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva			240	185	55
Chuva		Impraticavel		Raios					

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------

Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas

Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro

Mão de Obra / Função

Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	1	0
Ajudante	1	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Pedreiro	1	0
Pintor	1	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	1	0
Técnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
Vigia	0	0

Total de Mão de Obra:

5

Total de Máquinas / Equipamentos

0

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No 187
DATA INICIAL: 31/10/2023
DATA FINAL: 27/06/2024
DATA DO RDO: 04/05/2024, sábado

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	186	54
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
ão houve expediente nesta data.	

Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos
Gerente de Contrato	0
Engenheiro Civil	0
Ajudante	0
Armador	0
Auxiliar Administrativo	0
1/2 Oficial	0
Carpinteiro	0
Eletricista	0
Encarregado	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Pintor	0
Auxiliar de Sondador	0
Encarregado de Sondagem	0
Técnico em Edificações	0
Técnico Seg. Trabalho	0
Topografo	0
Vigia	0

Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Responsável - Mejec	Responsável - Fiscalização
--------------------------------	---------------------------------------



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

RDO No	188
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	05/05/2024, domingo

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	187	53
Chuva		Impraticavel	Raios				


Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
Não houve expediente nessa data.	


Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos
Gerente de Contrato	0
Engenheiro Civil	0
Ajudante	0
Armador	0
Auxiliar Administrativo	0
1/2 Oficial	0
Carpinteiro	0
Eletricista	0
Encarregado	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Pintor	0
Auxiliar de Sondador	0
Encarregado de Sondagem	0
Técnico em Edificações	0
Tecnico Seg. Trabalho	0
Topografo	0
Vigia	0
Total de Mão de Obra:	0
Total de Máquinas / Equipamentos	0

Responsável - Mejec	Responsável - Fiscalização
---------------------	----------------------------

Engenheiro Civil
CREA-RJ 250.000.000-0

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	190	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	07/05/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	189
Chuva		Impraticavel	Raios			51
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das alas						
continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	1			0		
Técnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO				RDO No		191			
				DATA INICIAL:		31/10/2023					
				DATA FINAL:		27/06/2024					
				DATA DO RDO:		08/05/2024, quarta-feira					
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ							
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (REstante)	
Bom	X	5		Chuva		240		190		50	
Chuva		Impraticavel		Raios							
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes					
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas											
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro											
Mão de Obra / Função						Máquinas / Equipamentos					
Gerente de Contrato				0						0	
Engenheiro Civil				0						0	
Ajudante				1						0	
Armador				0						0	
Auxiliar Administrativo				0						0	
1/2 Oficial				0						0	
Carpinteiro				0						0	
Eletricista				0						0	
Encarregado				0						0	
Mestre de Obras				0						0	
Pedreiro				1						0	
Pintor				1						0	
Auxiliar de Sondador				0						0	
Encarregado de Sondagem				0						0	
Técnico em Edificações				1						0	
Tecnico Seg. Trabalho				0						0	
Topografo				0						0	
Vigia				0						0	
Total de Mão de Obra:				4		Total de Máquinas / Equipamentos				0	
						Responsável - Fiscalização					



RDO No	192
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	09/05/2024, quinta-feira

RDO No	192
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	09/05/2024, quinta-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva			240	191	49
Chuva		Impraticavel		Raios					

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------

[illegible]

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	1		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Pedreiro	1		0
Pintor	1		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	1		0
Tecnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Vigia	0		0

Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Responsavel - Mejec

Responsável - Fiscaalização


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	193		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	10/05/2024, sexta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5			240	192	48
Chuva		Impraticavel					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das salas							
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0	0		
Engenheiro Civil				1	0		
Ajudante				1	0		
Armador				0	0		
Auxiliar Administrativo				0	0		
1/2 Oficial				0	0		
Carpinteiro				0	0		
Eletricista				0	0		
Encarregado				0	0		
Mestre de Obras				0	0		
Pedreiro				1	0		
Pintor				1	0		
Auxiliar de Sondador				0	0		
Encarregado de Sondagem				0	0		
Técnico em Edificações				1	0		
Tecnico Seg. Trabalho				0	0		
Topografo				0	0		
Vigia				0	0		
Total de Mão de Obra:				5	Total de Máquinas / Equipamentos		0
Engenheiro M. da Silva Engenheiro Civil CREA 048.460.1/2017 Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização		




RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	194
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	11/05/2024, sábado


CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ							
CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)	
Bom	X	5		Chuva				240	193	47	
Chuva		Impraticavel		Raios							
Registro/ Observação da Contratada								Observações da Fiscalização/Cientes			
Não houve atividades nessa data.											
								Mão de Obra / Função			
Gerente de Contrato				0		0					
Engenheiro Civil				0		0					
Ajudante				0		0					
Armador				0		0					
Auxiliar Administrativo				0		0					
1/2 Oficial				0		0					
Carpinteiro				0		0					
Eletricista				0		0					
Encarregado				0		0					
Mestre de Obras				0		0					
Pedreiro				0		0					
Pintor				0		0					
Auxiliar de Sondador				0		0					
Encarregado de Sondagem				0		0					
Técnico em Edificações				0		0					
Tecnico Seg. Trabalho				0		0					
Topografo				0		0					
Vigia				0		0					
Total de Mão de Obra:				0		Total de Máquinas / Equipamentos				0	
Responsável - Mejec								Responsável - Fiscaalização			



		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 196	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 13/05/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5	Chuva	240	195
Chuva		Impraticavel	Raios		45
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das alas					
continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro					
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato		0		0	
engenheiro Civil		0		0	
judante		1		0	
armador		0		0	
uxiliar Administrativo		0		0	
/2 Oficial		0		0	
arpinteiro		0		0	
letricista		0		0	
ncarregado		0		0	
Mestre de Obras		0		0	
edreiro		1		0	
intor		1		0	
uxiliar de Sondador		0		0	
ncarregado de Sondagem		0		0	
écnico em Edificações		1		0	
ecnico Seg. Trabalho		0		0	
opografo		0		0	
'igia		0		0	
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos 0	
					
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 197	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 14/05/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5	Chuva	240	196
Chuva		Impraticavel	Raios		44
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das alas					
continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro					
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato		0			0
Engenheiro Civil		0			0
Ajudante		1			0
Armador		0			0
Auxiliar Administrativo		0			0
1/2 Oficial		0			0
Carpinteiro		0			0
Eletricista		0			0
Encarregado		0			0
Mestre de Obras		0			0
Pedreiro		1			0
Pintor		1			0
Auxiliar de Sondador		0			0
Encarregado de Sondagem		0			0
Técnico em Edificações		1			0
Tecnico Seg. Trabalho		0			0
Topografo		0			0
Fisica		0			0
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	198	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	15/05/2024, quarta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	197
Chuva		Impraticavel	Raios			43
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das alas						
continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato	0		0			
Engenheiro Civil	0		0			
Ajudante	1		0			
Armador	0		0			
Auxiliar Administrativo	0		0			
1/2 Oficial	0		0			
Carpinteiro	0		0			
Eletricista	0		0			
Encarregado	0		0			
Mestre de Obras	0		0			
Medreiro	1		0			
Pintor	1		0			
Auxiliar de Sondador	0		0			
Encarregado de Sondagem	0		0			
Técnico em Edificações	1		0			
Tecnico Seg. Trabalho	0		0			
Topografo	0		0			
Uigiá	0		0			
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0			
		Responsável - Fiscalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 199	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 16/05/2024, quinta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5	Chuva	240	198
Chuva		Impraticavel	Raios		42
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas					
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro					
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato		0			0
Engenheiro Civil		0			0
Ajudante		1			0
Armador		0			0
Auxiliar Administrativo		0			0
L/2 Oficial		0			0
Carpinteiro		0			0
Eletricista		0			0
Encarregado		0			0
Mestre de Obras		0			0
Pedreiro		1			0
Pintor		1			0
Auxiliar de Sondador		0			0
Encarregado de Sondagem		0			0
Técnico em Edificações		1			0
Tecnico Seg. Trabalho		0			0
Topografo		0			0
Vigia		0			0
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	200			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	17/05/2024, sexta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	199	41
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas								
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro								
								
Mão de Obra / Função						Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato	0				0			
Engenheiro Civil	0				0			
Ajudante	1				0			
Armador	0				0			
Auxiliar Administrativo	0				0			
1/2 Oficial	0				0			
Carpinteiro	0				0			
Eletricista	0				0			
Encarregado	0				0			
Mestre de Obras	0				0			
Pedreiro	1				0			
Pintor	1				0			
Auxiliar de Sondador	0				0			
Encarregado de Sondagem	0				0			
Técnico em Edificações	1				0			
Tecnico Seg. Trabalho	0				0			
Topografo	0				0			
Vigia	0				0			
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
				Responsável - Fiscalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 203	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 20/05/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (REstante)	
Bom	X	5	Chuva	240	202
Chuva		Impraticavel	Raios		38
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes	
Continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das salas					
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro					
					
				Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato		0			0
Engenheiro Civil		0			0
Ajudante		1			0
Armador		0			0
Auxiliar Administrativo		0			0
1/2 Oficial		0			0
Carpinteiro		0			0
Eletricista		0			0
Encarregado		0			0
Mestre de Obras		0			0
Pedreiro		1			0
Pintor		1			0
Auxiliar de Sondador		0			0
Encarregado de Sondagem		0			0
Técnico em Edificações		1			0
Tecnico Seg. Trabalho		0			0
Topografo		0			0
/igia		0			0
Total de Mão de Obra: 		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0
Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização	



RDO No	204
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	21/05/2024, terça-feira

RDO No	204
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	21/05/2024, terça-feira

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva			240	203	37
Chuva		Impraticavel		Raios					

[illegible]

 Responsável - Mejec	Responsável - Fiscalização
---	-----------------------------------


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	205	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	22/05/2024, quarta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	204
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das salas						
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	1			0		
Tecnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		


Engenheiro Civil
CREA-RJ/20062277-1


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	207	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	24/05/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	206
Chuva		Impraticavel	Raios			34
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das alas						
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato		0			0	
Engenheiro Civil		0			0	
Ajudante		1			0	
Armador		0			0	
Auxiliar Administrativo		0			0	
L/2 Oficial		0			0	
Carpinteiro		0			0	
Eletricista		0			0	
Encarregado		0			0	
Mestre de Obras		0			0	
Pedreiro		1			0	
Pintor		1			0	
Auxiliar de Sondador		0			0	
Encarregado de Sondagem		0			0	
Técnico em Edificações		1			0	
Tecnico Seg. Trabalho		0			0	
Topografo		0			0	
Vigia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
		Responsável - Fisacalização				



		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	209	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	26/05/2024, domingo	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3ª distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	208
Chuva		Impraticavel	Raios			32
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve atividades nessa data.						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato		0			0	
Engenheiro Civil		0			0	
Ajudante		0			0	
Armador		0			0	
Auxiliar Administrativo		0			0	
L/2 Oficial		0			0	
Carpinteiro		0			0	
Eletricista		0			0	
Encarregado		0			0	
Mestre de Obras		0			0	
Pedreiro		0			0	
Pintor		0			0	
Auxiliar de Sondador		0			0	
Encarregado de Sondagem		0			0	
Técnico em Edificações		0			0	
Técnico Seg. Trabalho		0			0	
Topografo		0			0	
Vigia		0			0	
Total de Mão de Obra:		0	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		



		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	211	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	28/05/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	210
Chuva		Impraticavel	Raios			30
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
ontinuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das						
alas						
icio do assentamento de revestiemento de paredes na cozinha.						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato		0			0	
Engenheiro Civil		0			0	
Ajudante		1			0	
Armador		0			0	
Auxiliar Administrativo		0			0	
1/2 Oficial		0			0	
Carpinteiro		0			0	
Eletricista		0			0	
Encarregado		0			0	
Mestre de Obras		0			0	
Pedreiro		1			0	
Pintor		1			0	
Auxiliar de Sondador		0			0	
Encarregado de Sondagem		0			0	
Técnico em Edificações		1			0	
Tecnico Seg. Trabalho		0			0	
Topografo		0			0	
Vigia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Ernesto M. da Silva Engenheiro Civil CPF: 000.000.000-00						
Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização		



		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	212			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	29/05/2024, quarta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	211	29
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes			
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas								
Continuação do assentamento de revestimento de paredes na cozinha.								
Mão de Obra / Função					Máquinas / Equipamentos			
Gerente de Contrato		0				0		
Engenheiro Civil		0				0		
Auxiliante		1				0		
Armador		0				0		
Auxiliar Administrativo		0				0		
Motorista Oficial		0				0		
Fazendeiro		0				0		
Eletricista		0				0		
Carregador		0				0		
Mestre de Obras		0				0		
Fazendeiro		1				0		
Motorista		1				0		
Auxiliar de Sondador		0				0		
Carregador de Sondagem		0				0		
Técnico em Edificações		1				0		
Técnico Seg. Trabalho		0				0		
Topógrafo		0				0		
Segurança		0				0		
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	213	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	30/05/2024, quinta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)
Bom	X	5	Chuva			240
Chuva		Impraticavel	Raios			212
						DIAS (CORRIDOS)
						DIAS (RESTANTE)
						28
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas						
Continuação do assentamento de revestiemento de paredes na cozinha.						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato		0			0	
Engenheiro Civil		0			0	
Auxilante		1			0	
Armador		0			0	
Auxiliar Administrativo		0			0	
/2 Oficial		0			0	
Tarpinteiro		0			0	
Eletricista		0			0	
Encarregado		0			0	
Mestre de Obras		0			0	
Medreiro		1			0	
Intor		1			0	
Auxiliar de Sondador		0			0	
Encarregado de Sondagem		0			0	
Técnico em Edificações		1			0	
Tecnico Seg. Trabalho		0			0	
Topografo		0			0	
Ígia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
						
Responsável - Méjec				Responsável - Fisacalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 184	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 01/05/2024, quarta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5	Chuva	240	183
Chuva		Impraticavel	Raios		57
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Não houve expediente nesta data.					
				Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato		0		0	
Engenheiro Civil		0		0	
Ajudante		0		0	
Armador		0		0	
Auxiliar Administrativo		0		0	
1/2 Oficial		0		0	
Carpinteiro		0		0	
Eletricista		0		0	
Encarregado		0		0	
Mestre de Obras		0		0	
Pedreiro		0		0	
Pintor		0		0	
Auxiliar de Sondador		0		0	
Encarregado de Sondagem		0		0	
Técnico em Edificações		0		0	
Técnico Seg. Trabalho		0		0	
Topografo		0		0	
Vigia		0		0	
Total de Mão de Obra:		0		Total de Máquinas / Equipamentos 0	
					
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	185		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	02/05/2024, quinta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	184	56
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas							
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro							
Mão de Obra / Função					Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato	0				0		
Engenheiro Civil	0				0		
Ajudante	1				0		
Armador	0				0		
Auxiliar Administrativo	0				0		
1/2 Oficial	0				0		
Carpinteiro	0				0		
Eletricista	0				0		
Encarregado	0				0		
Mestre de Obras	0				0		
Pedreiro	1				0		
Pintor	1				0		
Auxiliar de Sondador	0				0		
Encarregado de Sondagem	0				0		
Técnico em Edificações	1				0		
Técnico Seg. Trabalho	0				0		
Topografo	0				0		
Vigia	0				0		
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Responsável - Mejec				Wellington M. da Silva Eng. Eleiro Civil CREA-RJ 20051207-4 Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	186	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	03/05/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	185
Chuva		Impraticavel	Raios			55
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas						
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0		0			
Engenheiro Civil	1		0			
Ajudante	1		0			
Armador	0		0			
Auxiliar Administrativo	0		0			
1/2 Oficial	0		0			
Carpinteiro	0		0			
Eletricista	0		0			
Encarregado	0		0			
Mestre de Obras	0		0			
Pedreiro	1		0			
Pintor	1		0			
Auxiliar de Sondador	0		0			
Encarregado de Sondagem	0		0			
Técnico em Edificações	1		0			
Tecnico Seg. Trabalho	0		0			
Topografo	0		0			
Vigia	0		0			
Total de Mão de Obra:	5	Total de Máquinas / Equipamentos	0			
 Responsável - Mejec		 Responsável - Fisacalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	187		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	04/05/2024, sábado		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	186	54
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve expediente nesta data.							
							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0				0		
Engenheiro Civil	0				0		
Ajudante	0				0		
Armador	0				0		
Auxiliar Administrativo	0				0		
1/2 Oficial	0				0		
Carpinteiro	0				0		
Eletricista	0				0		
Encarregado	0				0		
Mestre de Obras	0				0		
Pedreiro	0				0		
Pintor	0				0		
Auxiliar de Sondador	0				0		
Encarregado de Sondagem	0				0		
Técnico em Edificações	0				0		
Tecnico Seg. Trabalho	0				0		
Topografo	0				0		
Vigia	0				0		
Total de Mão de Obra:		0		Total de Máquinas / Equipamentos		0	
							
Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização		

Eng.º Civil
CRA-RJ 00007



DATA DO RDO:	05/05/2024, domingo
--------------	---------------------

Não houve expediente nessa data.

Observações da Fiscalização/Clientes

Mão de Obra / Função

Máquinas / Equipamentos

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	189
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	06/05/2024, segunda-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	188	52
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------


Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas

Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	1		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Pedreiro	1		0
Pintor	1		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	1		0
Tecnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Vigia	0		0

Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Responsável - Mejec	Responsável - Fisacalização
---------------------	-----------------------------

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 193	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 10/05/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
Bom	X	5	Chuva	240	
Chuva		Impraticavel	Raios	192	
				DIAS (CORRIDOS)	
				DIAS (RESTANTE)	
				48	
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas					
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro					
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato		0		0	
Engenheiro Civil		1		0	
Ajudante		1		0	
Armador		0		0	
Auxiliar Administrativo		0		0	
1/2 Oficial		0		0	
Carpinteiro		0		0	
Eletricista		0		0	
Encarregado		0		0	
Mestre de Obras		0		0	
Pedreiro		1		0	
Pintor		1		0	
Auxiliar de Sondador		0		0	
Encarregado de Sondagem		0		0	
Técnico em Edificações		1		0	
Tecnico Seg. Trabalho		0		0	
Topografo		0		0	
Vigia		0		0	
Total de Mão de Obra:		5		Total de Máquinas / Equipamentos	
				0	
 Emerson M. da Silva Engenheiro Civil C.R.O. 123456789				Responsável - Fiscalização	
Responsável - Mejec					

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO



RDO No	199
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	16/05/2024, quinta-feira

RDO No	199
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	16/05/2024, quinta-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	198	42
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das las	
continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro	
Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos

erente de Contrato	0	0
ngenheiro Civil	0	0
judante	1	0
rmador	0	0
uxiliar Administrativo	0	0
/2 Oficial	0	0
arpinteiro	0	0
letricista	0	0
ncarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
edreiro	1	0
intor	1	0
uxiliar de Sondador	0	0
ncarregado de Sondagem	0	0
écnico em Edificações	1	0
écnico Seg. Trabalho	0	0
opografo	0	0
figia	0	0
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos
		0

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização

MEJEC

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No

202

DATA INICIAL:

31/10/2023

DATA FINAL:

27/06/2024

DATA DO RDO:

19/05/2024, domingo

CONTRANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Nº CONTRATO

041/2023

OBJETO DO CONTRATO

OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO

Bom

Chuva

X

5

Impraticavel

PARALIZAÇÕES

Chuva

Raios

PERÍODO

PRAZO (Dias)

240

DIAS (CORRIDOS)

201

DIAS (REstante)

39

Registro/ Observação da Contratada

Observações da Fiscalização/Clientes

Observação

Observação

Mão de Obra / Função

Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato

0

0

Engenheiro Civil

0

0

Ajudante

0

0

Armador

0

0

Auxiliar Administrativo

0

0

1/2 Oficial

0

0

Carpinteiro

0

0

Eletricista

0

0

Encarregado

0

0

Mestre de Obras

0

0

Pedreiro

0

0

Pintor

0

0

Auxiliar de Sondador

0

0

Encarregado de Sondagem

0

0

Técnico em Edificações

0

0

Técnico Seg. Trabalho

0

0

Topografo

0

0

Vigia

0

0

Total de Mão de Obra:

0


Total de Máquinas / Equipamentos

0


Responsável - Mejec

Responsável - Fiscalização

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	203	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	20/05/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)
Bom	X	5	Chuva			240
Chuva		Impraticavel	Raios			202
						DIAS (CORRIDOS)
						DIAS (RESTANTE)
						38
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas						
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0				0	
Engenheiro Civil	0				0	
Ajudante	1				0	
Armador	0				0	
Auxiliar Administrativo	0				0	
1/2 Oficial	0				0	
Carpinteiro	0				0	
Eletricista	0				0	
Encarregado	0				0	
Mestre de Obras	0				0	
Medreiro	1				0	
Montador	1				0	
Auxiliar de Sondador	0				0	
Encarregado de Sondagem	0				0	
Técnico em Edificações	1				0	
Técnico Seg. Trabalho	0				0	
Topografo	0				0	
Segurança	0				0	
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos	
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	204			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	21/05/2024, terça-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	203	37
Chuva		Impraticavel		Raios				
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas								
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro								
						Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0				0			
Engenheiro Civil	0				0			
Ajudante	1				0			
Armador	0				0			
Auxiliar Administrativo	0				0			
1/2 Oficial	0				0			
Carpinteiro	0				0			
Eletricista	0				0			
Encarregado	0				0			
Mestre de Obras	0				0			
Pedreiro	1				0			
Pintor	1				0			
Auxiliar de Sondador	0				0			
Encarregado de Sondagem	0				0			
Técnico em Edificações	1				0			
Tecnico Seg. Trabalho	0				0			
Topografo	0				0			
Vigia	0				0			
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	205			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	22/05/2024, quarta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva			240	204	36
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes			
Continuação do assemtamento do revestimento ceramico do piso das salas								
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro								
Mão de Obra / Função					Máquinas / Equipamentos			
Gerente de Contrato		0				0		
Engenheiro Civil		0				0		
Ajudante		1				0		
Armador		0				0		
Auxiliar Administrativo		0				0		
L/2 Oficial		0				0		
Carpinteiro		0				0		
Eletricista		0				0		
Encarregado		0				0		
Mestre de Obras		0				0		
Pedreiro		1				0		
Pintor		1				0		
Auxiliar de Sondador		0				0		
Encarregado de Sondagem		0				0		
Técnico em Edificações		1				0		
Tecnico Seg. Trabalho		0				0		
Topografo		0				0		
Vigia		0				0		
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Responsável - Mejec					Responsável - Fisacalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	206			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	23/05/2024, quinta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	205	35
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas								
Continuação da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro								
Mão de Obra / Função						Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato				0			0	
Engenheiro Civil				0			0	
Ajudante				1			0	
Armador				0			0	
Auxiliar Administrativo				0			0	
L/2 Oficial				0			0	
Carpinteiro				0			0	
Eletricista				0			0	
Encarregado				0			0	
Mestre de Obras				0			0	
Pedreiro				1			0	
Pintor				1			0	
Auxiliar de Sondador				0			0	
Encarregado de Sondagem				0			0	
Técnico em Edificações				1			0	
Tecnico Seg. Trabalho				0			0	
Topografo				0			0	
Vigia				0			0	
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
						Responsável - Fiscalização		



DATA DO RDO:	25/05/2024, sábado
--------------	--------------------

Não houve atividades nessa data.

Máquinas / Equipamentos

Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização




DATA DO RDO:	26/05/2024, domingo
--------------	---------------------

Não houve atividades nessa data.

Observações da Fiscalização/Clientes

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	210	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	27/05/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	209
Chuva		Impraticavel	Raios			31
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das alas						
Conclusão da execução do sistema de fossa / filtro / sumidouro						
				Mão de Obra / Função		
Prete de Contrato		0			0	
engenheiro Civil		0			0	
udante		1			0	
rmador		0			0	
xiliar Administrativo		0			0	
2 Oficial		0			0	
rpinteiro		0			0	
etricista		0			0	
icarregado		0			0	
estre de Obras		0			0	
dreiro		1			0	
ntor		1			0	
xiliar de Sondador		0			0	
icarregado de Sondagem		0			0	
cnico em Edificações		1			0	
cnico Seg. Trabalho		0			0	
pografo		0			0	
gia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
				Responsável - Fisacalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	211	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	28/05/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)
Bom	X	5				240
Chuva		Impraticavel				210
						DIAS (REstante)
						30
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das alas						
Inicio do assentamento de revestiemento de paredes na cozinha.						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato		0				0
Engenheiro Civil		0				0
Ajudante		1				0
Operador		0				0
Auxiliar Administrativo		0				0
1/2 Oficial		0				0
Arpinteiro		0				0
Elettricista		0				0
Carregado		0				0
Chefe de Obras		0				0
Soldador		1				0
Motor		1				0
Auxiliar de Sondador		0				0
Carregado de Sondagem		0				0
Tecnico em Edificações		1				0
Tecnico Seg. Trabalho		0				0
Topografo		0				0
Gestor		0				0
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0
Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	212	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	29/05/2024, quarta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	211
Chuva		Impraticavel	Raios			29
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das alas						
Continuação do assentamento de revestimento de paredes na cozinha.						
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
Prete de Contrato		0			0	
engenheiro Civil		0			0	
judante		1			0	
rmador		0			0	
uxiliar Administrativo		0			0	
/2 Oficial		0			0	
arpinteiro		0			0	
etricista		0			0	
ncarregado		0			0	
lestre de Obras		0			0	
edreiro		1			0	
intor		1			0	
uxiliar de Sondador		0			0	
ncarregado de Sondagem		0			0	
écnico em Edificações		1			0	
ecnico Seg. Trabalho		0			0	
opografo		0			0	
igia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	213	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	30/05/2024, quinta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)
Bom	X	5	Chuva			240
Chuva		Impraticavel	Raios			212
						DIAS (REstante)
						28
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas						
Continuação do assentamento de revestimento de paredes na cozinha.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0	0	
Engenheiro Civil				0	0	
Judante				1	0	
Armador				0	0	
Auxiliar Administrativo				0	0	
2 Oficial				0	0	
Arpinteiro				0	0	
Etricista				0	0	
Carregado				0	0	
Mestre de Obras				0	0	
Pedreiro				1	0	
Motor				1	0	
Auxiliar de Sondador				0	0	
Carregado de Sondagem				0	0	
Técnico em Edificações				1	0	
Técnico Seg. Trabalho				0	0	
Topografo				0	0	
Gua				0	0	
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos	
				0		
 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 214	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 31/05/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
Bom	X	5		Chuva	
Chuva		Impraticavel		Raio	
				240	
				213	
				27	
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Continuação do assentamento do revestimento ceramico do piso das salas					
Continuação do assentamento de revestimento de paredes na cozinha.					
Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato		0		0	
Engenheiro Civil		1		0	
Auxiliar		1		0	
Operador		0		0	
Auxiliar Administrativo		0		0	
Motorista Oficial		0		0	
Arquiteto		0		0	
Elettricista		0		0	
Carregador		0		0	
Mestre de Obras		0		0	
Pedreiro		1		0	
Montador		1		0	
Auxiliar de Sondador		0		0	
Carregador de Sondagem		0		0	
Técnico em Edificações		1		0	
Técnico Seg. Trabalho		0		0	
Topógrafo		0		0	
Segurança		0		0	
Total de Mão de Obra:		5		Total de Máquinas / Equipamentos	
				0	
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	