

À
Prefeitura Municipal de Bom jardim

Ref.: Processo Administrativo nº 1667/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 002/2021, em 18/08/2021 - Contrato PMB nº 0118/2021, firmado em 26 de agosto de 2021. Obra: Reforma, adequação e ampliação da Escola Municipal Antônio Gomes de Azevedo, Bairro de Fátima, 2º Distrito de Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom jardim, na pessoa de seu Secretário, que determine a 2ª **MEDIÇÃO** das obras de reforma, adequação e ampliação da Escola Municipal Antônio Gomes de Azevedo, localizada no Bairro de Fátima, 2º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.

Cordeiro, RJ, 27 de outubro de 2021.


ITAUBA CONSTRUTORA LTDA-ME.

José Carlos Gonçalves Guzzo
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ
CPF - 821.978.817-87
Sócio Administrador

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	
NUMERO	6151 FLS
ENT 10 DE 11	DE 21
	
PROTOCOLISTA	



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Secretaria Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Prazo Inicial: 8 (oito) meses - Data de Início: 26/08/2021 - Data de Término: 25/04/2022
Contrato PMB nº 0118/2021 - 26-08-2021
Prorrogações:

Processo Administrativo nº 1667/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 002/2021 - 18/08/2021

Contratada Itaúba Construtora Ltda. ME CNPJ: 07.569.949/0001-56
Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordero, RJ, CEP 28.540-000.

PLANILHA DE MEDIÇÃO


Obra: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE AZEVEDO
Local: BAIRRO DE FÁTIMA, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, RJ.

Serviços Executados - Período de Medição: 27/09/2021 à 26/10/2021

2ª Medição

DATA MEDIÇÃO: 27/10/2021

ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO						
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PRECOS UNITARIO	TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	121,36	R\$ 18,40	R\$ 2.233,02
1.1.2	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,25	R\$ 235,00	R\$ 528,75
TOTAL DO ITEM 1.1 - CANTEIRO DE OBRAS					R\$	2.761,77
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	2.761,77
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIIMO NO PREDIO PRINCIPAL						
2.1 - MOVIMENTO DE TERRA						
2.1.1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	12,00	R\$ 33,40	R\$ 400,80
TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA					R\$	400,80



03

07.569.949/0001-56

Itaúba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo. 41

2.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
2.2.1	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL, DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	1,80	R\$ 185,45	R\$	333,81	100,00%	
2.2.2	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	71,46	R\$ 50,50	R\$	3.608,73	100,00%	
2.2.4	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	8,00	R\$ 13,90	R\$	111,20	100,00%	
2.2.5	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	4,00	R\$ 11,70	R\$	46,80	100,00%	
TOTAL DO ITEM 2.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 4.100,54	100,00%	
2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
2.3.1	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	9,74	R\$ 1.586,40	R\$	15.451,54	100,00%	
2.3.2	12.005.0010-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA	M2	72,00	R\$ 37,40	R\$	2.692,80	100,00%	
2.3.3	12.003.0095-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M	M2	75,99	R\$ 61,50	R\$	4.673,38	100,00%	
TOTAL DO ITEM 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							R\$ 22.817,72	100,00%	
2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									
2.4.1	13.001.0010-B	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA DE 9MM	M2	627,72	R\$ 4,00	R\$	2.510,88	100,00%	
2.4.2	13.003.0003-A	REVESTIMENTO INTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOERATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	627,72	R\$ 21,60	R\$	13.558,75	100,00%	
2.4.3	13.026.0010-0	Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm	M2	313,86	R\$ 82,30	R\$	25.830,67	0,00%	
2.4.4	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR	M2	386,70	R\$ 34,10	R\$	13.186,47	0,00%	
2.4.5	13.301.0125-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M2	155,79	R\$ 22,50	R\$	3.505,27	0,00%	
2.4.6	13.330.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, 40X40CM, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO, RESISTENCIA A ABRASAO P E I-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	155,79	R\$ 51,00	R\$	7.945,29	0,00%	
2.4.7	13.348.0055-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	10,00	R\$ 54,00	R\$	540,00	0,00%	
2.4.8	13.365.0170-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	8,00	R\$ 18,30	R\$	146,40	0,00%	
TOTAL DO ITEM 2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							R\$ 67.223,73	23,90%	

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

2.6.8	15.007.0507-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 297,40	R\$ 297,40	0,00	R\$	0,00%
2.6.9	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 7,80	R\$ 15,60	0,00	R\$	0,00%
2.6.10	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 29,00	R\$ 58,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.11	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.12	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.13	15.008.0095-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 3,90	R\$ 780,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.14	15.008.0100-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	130,00	R\$ 5,50	R\$ 715,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.15	15.008.0105-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	R\$ 8,10	R\$ 810,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.16	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	8,00	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.17	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	R\$ 193,40	R\$ 1.934,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.18	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.19	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 40,00	R\$ 200,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.20	15.029.0101-A	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.21	15.036.0019-A	TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.22	15.036.0031-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	26,00	R\$ 14,00	R\$ 364,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.23	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	42,00	R\$ 7,00	R\$ 294,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.24	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	R\$ 10,00	R\$ 500,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.25	15.036.0048-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	31,00	R\$ 23,00	R\$ 713,00	0,00	R\$	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS							R\$	13.598,70	0,00%

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME


2.9.13	09.001.0002-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA R	M2	85,02	R\$ 12,20	R\$ 1.037,24	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS											
						R\$ 19.545,74					
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL											
						R\$ 184.418,47					
TOTAL (ITEM 1.0 + ITEM 2.0)											
				B.D.I	20,73%	R\$ 38.802,46					
TOTAL GERAL											
						R\$ 225.982,70					
Valor Contratado para a Obra											
						R\$ 225.982,70					
Valor da Medição											
						R\$ 38.017,82					
Valor da Medição acumulado											
						R\$ 60.359,52					
Saldo do Valor Contratado para a Obra											
						R\$ 165.623,18					
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO											
						R\$ 38.017,82					
100,0000%											
16,82333%											
26,70988%											
73,290%											
						R\$ 38.017,82	R\$ 60.359,52		26,71%		
						R\$ 31.489,95	R\$ 49.995,46		26,71%		
						R\$ 6.527,87	R\$ 10.364,06		26,71%		
						R\$ 31.489,95	R\$ 47.233,69		25,61%		
						R\$ -	R\$ -		0,00%		
						R\$ 31.489,95	R\$ 47.233,69		25,61%		
						R\$ -	R\$ -		0,00%		
						R\$ 31.489,95	R\$ 49.995,46		26,71%		
						R\$ 6.527,87	R\$ 10.364,06		26,71%		
						R\$ 38.017,82	R\$ 60.359,52		26,71%		

2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	
14.004.0015-A	referente janelas
14.006.0036-A	2un
14.006.0037-A	3un
14.006.0426-A	1,75x0,4)x2+(2x0,7)x2+(2x1)x2+1,5x1,2
14.007.0030-A	5un
14.007.0140-A	7un
2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	
15.004.0060-B	1un
15.004.0061-A	1un
15.004.0063-A	11un
15.004.0070-A	1un
15.004.0131-A	10un
15.004.0170-A	2un
15.004.0175-B	6un
15.007.0507-A	1un
15.007.0570-A	2un
15.007.0575-A	2un
15.007.0600-A	2un
15.007.0605-A	2un
15.008.0095-A	200m
15.008.0100-A	230m
15.008.0105-A	100m
15.015.0020-A	8un
15.015.0250-A	10un
15.018.0120-A	10un
15.029.0011-A	5un
15.029.0101-A	1un
15.036.0019-A	30m
15.036.0031-A	26m
15.036.0037-A	42m

[07.569.949/0001-56]

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41



15.036.0038-A		50m
15.036.0048-A		31m
2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
16.013.0002-A		area de reparo
2.8 - PINTURAS		
17.025.0005-1	3,4x4x3)+(8,20x4x3)+(20,82x4x3)+(5,08x4x3)+(5x10x3)+(14x4x3)+(4,33x2x3)+(16x4x3)+(5x5x3)+(8,20x4x3)+(3,66x4x3)	
2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		
18.002.0030-A		1un
18.002.0085-A		10un
18.006.0009-A		14un
18.009.0074-A		2un
18.009.0076-A		14un
18.013.0108-A		14un
18.013.0117-A		17un
18.016.0110-A		6un
15.020.0155-A		15un
18.260.0065-A		15un
09.015.0324-0		01un
09.015.0310-0		01un
09.001.0002-A		27,32+57,69

Bom Jardim, RJ, 27 de outubro de 2021.



CONTRATADA/CONSTRUTORA

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

VISTO/SECRETÁRIO

[07.569.949/0001-56]

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ





Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

2ª Medição

Obra: Reforma, adequação e ampliação da escola municipal Antônio Gomes de Azevedo.

Local: Bairro de Fátima, Segundo Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 1667/2021.

Procedimento Licitatório Edital de Tomada de Preços nº 002/2021, realizado em 18 de agosto de 2021.

Contrato PMB nº 0118/2021, firmado em 26 de agosto de 2021.

Prazo Inicial: 8 (oito) meses.

Data de Início: 26 de agosto de 2021.

Data de Término: 25 de abril de 2022.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.

CNPJ: 07.569.949/0001-56



AGOSTO 2021



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM






Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Bom Jardim, RJ, 27 de outubro de 2021.