



À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Governador Roberto Silveira, 144 – Centro - Bom Jardim/RJ

CEP: 28.660-000

CNPJ nº: 11.867.889/0001-25

At.: Sr. Wueliton Pires.
Secretário de Saúde

Ref.: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto
Neves, nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ.
Tomada de Preços nº005/2023
Contrato nº 054/2023
Processo Administrativo nº 0982/2023

Prezado Senhor,

A empresa **CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, com endereço
à Avenida Vicente Joi, s/nº, Volta da Ferradura, Macuco - RJ, CNPJ nº
09.594.456/0001-00, vem solicitar à **3ª medição**, dos serviços executados no período
de 13/01/2024 a 29/02/2024, referente ao contrato supracitado, de "CONSTRUÇÃO
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto Neves, nº 10, Jardim Boa
Esperança – Bom Jardim / RJ".

Macuco-RJ, 29/02/2024

Atenciosamente,

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO LTDA.
Avenida Vicente Joi, s/n
Volta da Ferradura
CEP 28.545-000
MACUCO - RJ

Ademir Joi
Assinatura do representante legal
Nome: Ademir Joi
Cargo: Proprietário
CPF: 381.017.857-87
Documento de identidade: 81.212.303-2 DETRAN-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
NÚMERO 1609 FLS
ENT 06 DE 03 DE 2024
PROTOCOLISTA

3RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
ICAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
APRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
IPI: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024												
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
- SERVIÇOS PRELIMINARES												
- PROJETO												
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES	M2	263,40	13,00	3.424,20	263,40	3.424,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00	263,40	5.268,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00	131,70	2.634,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
2 - CANTIEIRO DE OBRAS						13.960,20	TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO					
2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	265,65	32,00	8.500,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2	01.006.0010-0	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	263,40	1,60	421,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	263,40	15,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TRANSPORTES						14.633,24	TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTIEIRO DE OBRAS					
1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DIESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,15	1.683,00	1.000,00	150,00	8,91%	1.000,00	150,00	8,91%
2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL	M2	374,00	0,70	261,80	74,00	51,80	19,79%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						1.944,80	TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES					

IRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
CAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
IPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:												
De: 15/01/2024 a 29/02/2024												
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
L.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTAÇÃO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	5,00	275,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	50,00	18,18%
.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1.122,00	10,00	11.220,00	222,00	2.220,00	19,79%	0,00	0,00	0,00%
.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	6,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00%	74,00	444,00	19,79%
.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,50	187,00	0,00	0,00	0,00%	74,00	37,00	19,79%
.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESURA,INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M,FORNECIMENTO ECOLOGICACAO	UN	1,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	475,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.401,00		2.220,00			1.006,00	
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						44.939,24		13.748,00			1.156,00	
CONSTRUÇÃO GERAL												
SERVIÇOS DE ESCRITORIO E CAMPO												
1.1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	60,00	120,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	01.008.0050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	82,80	20,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITORIO E CAMPO						15.856,00		0,00			0,00	
MOVIMENTO DE TERRA												
1.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	291,39	53,00	15.443,67	50,00	2.650,00	17,16%	41,39	2.193,67	14,20%
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						15.443,67		2.650,00			2.193,67	

RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
CAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
IPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024												
TEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
- TRANSPORTES												
1.3.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	8.741,40	1,40	12.237,96	800,00	1.120,00	9,15%	484,50	678,30	5,54%
					TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES		12.237,96	1.120,00		678,30		
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
4.2	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, MACIÇOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORÇÃO DE UNIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZAÇÃO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACIÇO	M2	78,63	115,00	9.042,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		9.042,45	0,00		0,00		
PAVIMENTAÇÃO												
5.1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA R	M2	301,78	20,00	6.035,60	0,00	0,00	0,00%	301,78	6.035,60	100,00%
5.3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,95	500,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00%	9,95	4.975,00	100,00%
					TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO		11.010,60	0,00		11.010,60		
ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
3.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA), ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADE, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	27,84	2.200,00	61.248,00	0,00	0,00	0,00%	2,84	6.248,00	10,20%
3.3	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADE BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 EVAO DE ARMADURANEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20MPA	M2	263,40	R\$ 158,00	41.617,20	263,40	41.617,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,73	2.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
AL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
PRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TEM	CODIGO ENOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		3ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024					
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
6.8	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	180,00	80,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00%	180,00	14.400,00	100,00%
6.9	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M	M2	886,50	88,00	78.012,00	0,00	0,00	0,00%	89,50	7.876,00	10,10%
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						196.737,20		41.617,20			28.524,00	
7.1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.773,00	29,00	51.417,00	0,00	0,00	0,00%	1.773,00	51.417,00	100,00%
7.2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	222,43	49,50	11.010,28	0,00	0,00	0,00%	222,43	11.010,28	100,00%
7.4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	28,00	8.844,64	0,00	0,00	0,00%	315,88	8.844,64	100,00%
7.5	13.301.0125-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M2	263,40	28,00	7.375,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	7.375,20	100,00%
7.6	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: a) LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4(B) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	222,43	70,00	15.570,10	0,00	0,00	0,00%	222,43	15.570,10	100,00%
7.7	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	57,00	14.939,70	0,00	0,00	0,00%	262,10	14.939,70	100,00%
7.8	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	70,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00%	31,80	2.226,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						111.382,92		0,00			111.382,92	

RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
CAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
IPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024												
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS												
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2" ,COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	917,00	8.803,20	0,00	0,00	0,00%	9,60	8.803,20	100,00%
1.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	620,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	15.500,00	100,00%
1.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESURA,PARA PORTAS OU PAINES FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	425,00	12.036,00	0,00	0,00	0,00%	28,32	12.036,00	100,00%
1.8.4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,FORNECIMENTO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%
1.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,FORNECIMENTO	UN	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	116,00	100,00%
1.8.6	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE SERVIÇO,CONSTANDO DE FORNEC,S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOIS DE LATAO	UN	24,00	230,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00%	24,00	5.520,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						42.109,20				42.109,20		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS												
	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTTUES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACÕES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.150,00	100,00%
	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRÉ-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIÂMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	170,00	100,00%
	15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO	UN	1,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.100,00	100,00%



RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
AL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
PRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA														3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024			
TEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR							
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%					
4	15.002.0630-0	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	4.700,00	100,00%					
5	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2500X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	8.300,00	100,00%					
6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	5,00	347,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.735,00	100,00%					
7	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXOES	UN	13,00	155,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00%	13,00	2.015,00	100,00%					
3	15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA, EXCL. ESTES, EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXOES, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCL. CONEXOES, EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.250,00	100,00%					
9	15.004.0180-0	RAIO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	135,00	675,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	675,00	100,00%					
10	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	146,00	100,00%					
11	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	105,00	100,00%					
2	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPTOR 1 PONTA) EM LATAO MACICO 3/8" X 600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	36,00	100,00%					
3	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,00	455,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	1.820,00	100,00%					
4	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	11,00	77,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	77,00	100,00%					
	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	310,00	100,00%					

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
OCCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
MPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
NPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024													
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO				A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	
1.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100AX250V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	115,00	100,00%	
1.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	150,00	5,60	840,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	840,00	100,00%	
1.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00	8,20	820,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	820,00	100,00%	
19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	50,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	550,00	100,00%	
20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 600/1.000V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	600,00	100,00%	
1	15.015.0020-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	4.500,00	100,00%	
2	15.015.0035-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	578,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	4.046,00	100,00%	
	15.015.0050-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	738,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.690,00	100,00%	
	15.015.0171-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA ATE 2CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS E CONEXÕES	UN	7,00	385,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	2.695,00	100,00%	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
MPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
NPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%	QUANT.	R\$	%
1,25	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	290,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00%	34,00	9.860,00	100,00%
26	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	315,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	12.600,00	100,00%
27	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	595,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.190,00	100,00%
28	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	450,00	100,00%
29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	77,00	616,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	616,00	100,00%
30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1,1/2", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	115,00	690,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	690,00	100,00%
1	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	2.000,00	100,00%
2	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	9,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00%	120,00	1.080,00	100,00%
3	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	14,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00%	75,00	1.050,00	100,00%
	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	12,00	960,00	0,00	0,00	0,00%	80,00	960,00	100,00%
	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	25,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	1.500,00	100,00%
	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	900,00	100,00%
	15.007.0204-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 3/4" (19MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	100,00	100,00%



RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
AL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
PRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO			A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		R\$	%
					de/22		3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024					
38	21.028.0015-0	CONECTOR PARA USO FENDIDO COM PABICHO EM BRONZE, PARA ATERRAMENTO, CONDUTORES DE 6 - 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	92,00	100,00%
39	21.003.0057-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 9,00M, COM SAPATA, FORNECIMENTO	UN	1,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.400,00	100,00%
40	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 10KV E 24KV, TRIFASICA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECÇÃO, HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO, MAT. NECESSARIOS, EXCL. POSTE, DISJUNTOR, CONDUTORES ENTRA, SAIDA, ATERRAMENTO E CONECTORES	M	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	380,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						81.313,00		0,00			81.313,00	
- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2" CAIBROS DE 3"x1,1/2" RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	114,00	30.027,60	0,00	0,00	0,00%	263,40	30.027,60	100,00%
10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 1/6"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	63,00	16.594,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	16.594,20	100,00%
10.3	16.005.0008-0	CUMEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	40,00	64,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	2.560,00	100,00%
10.4	16.007.0005-0	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	74,00	7.656,04	0,00	0,00	0,00%	103,46	7.656,04	100,00%
10.5	16.004.0055-A	CONDUTOR PARA CAIXA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	59,00	6.104,14	0,00	0,00	0,00%	103,46	6.104,14	100,00%
10.6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PEÇAS DE MADEIRA PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	7,76	420,00	3.259,20	0,00	0,00	0,00%	7,76	3.259,20	100,00%
10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	81,80	116,00	9.488,80	0,00	0,00	0,00%	81,80	9.488,80	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						75.689,98		0,00			75.689,98	

RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
CAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
IPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		De: 15/01/2024 a 29/02/2024					
1 - PINTURAS						UNITARIO	TOTAL	REALIZADO		A REALIZAR			
								Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
11.1		17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHOOU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS EMETAS, AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	58,95	39,00	2.299,05	0,00	0,00	0,00%	58,95	2.299,05	100,00%
11.2		17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USOHOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSAACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB	M2	1777,47	37,00	65.766,39	0,00	0,00	0,00%	1.777,47	65.766,39	100,00%
11.3		17.025.0010-A	PINTURA INIMUNIZANTE FUNCIGIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS	M2	263,40	4,90	1.290,66	0,00	0,00	0,00%	263,40	1.290,66	100,00%
1 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS				TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS		69.356,10		0,00		69.356,10			
12.1		18.002.0030-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56x48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGEIS EM METAL CROMADO; TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2" FORNECIMENTO	UN	8,00	418,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	3.344,00	100,00%
12.2		18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	539,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	2.695,00	100,00%
12.3		18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	100,00%
12.4		18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	100,00%
12.5		18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	777,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.885,00	100,00%
12.6		18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	120,00	100,00%
12.7		18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA, EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%
12.8		18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	150,00	100,00%

RA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
CAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
IPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
PJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PRECOS		3º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 15/01/2024 a 29/02/2024					
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	A REALIZAR	
											R\$	%
12.9	18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFÕES 1680 1,1/2" X 1,1/2" SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	2.370,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	11.850,00	100,00%
12.10	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"1",EM TUBO DE 1,1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 60X60CM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	270,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	5.400,00	100,00%
12.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	7,80	546,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	546,00	100,00%
12.12	18.260.0065-0	SUORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	4,00	280,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	280,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS								0,00			29.526,00	
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL								45.387,20			451.783,77	
TOTAL:								714.644,32			452.939,77	
B.D.I								22,41%			101.503,80	
TOTAL GERAL:								874.796,11			554.443,57	

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 206.01036
S.O.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato nº 054/2023 Processo nº 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - 15/01/2024 A 29/02/2024



ASSENTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO



ASSENTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO



REALIZAÇÃO DA DOBRA DE FERRAGEM DAS VIGAS DE CINTAMENTO



VIGAS AMARRADAS



INSTALAÇÃO DAS VIGAS DE CINTAMENTO



INSTALAÇÃO DAS VIGAS DE CINTAMENTO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - 15/01/2024 A 29/02/2024



Montagem das formas das vigas de cimento



Vigas de cimento concretadas



Piso concretado (magro)



Piso concretado (magro)



Obra chapiscada



Obra chapiscada

a: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ereço: Rua Humberto Neves, n.º 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

trato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - 15/01/2024 A 29/02/2024



EXECUÇÃO DA SONDAGEM A PERCUSSÃO



EXECUÇÃO DA SONDAGEM A PERCUSSÃO



ESCORAMENTO DO BEIRAL



MONDAGEM DA LAJE MACIÇA



MALHA DA LAJE MACIÇA



INSTALAÇÃO DE CONDUITES E CAIXAS DE LUZ NA LAJE

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ
Alvará n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - 15/01/2024 A 29/02/2024



ONDUITES E CAIXAS DE LUZ INSTALADOS NA LAJE



CONCRETAGEM DA LAJE



CONCRETAGEM DA LAJE



LAJE CONCRETADA



TE, DOBRA DE FERRAGEM DO RADIER DO MURO



CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO MURO



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

RA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA: 87	FOLHA: 36
CONTRATO n.º: 054/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA		
segunda-Feira	15/01/2024 A	Sábado 19/01/2024

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Arregado	1
Apreiro	3
Pe-Oficial (Pedreiro)	-
ente	4
torista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

CONCRETAGEM DO PISO (MAGRO);
LANTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO;
ORTE, DOBRA DE FERRAGEM DAS VIGAS DE CINTAMENTO;

Assinatura do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra

	CONSERVIT Construção e Conservação Ltda		
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
RA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	93	FOLHA: 37
CONTRATO n.º: 054/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	22/01/2024	A	Sexta-Feira 26/01/2024

MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO	
Função	Quant.	Descrição	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1	BETONEIRA	1
Carregado	1		
Operário	3		
Operário-Oficial (Pedreiro)	-		
Montante	4		
Operário	-		


Trabalhos realizados:

ALCRETAGEM DO PISO (MAGRO);

ALCRETAGIMENTO DE TIJOLO CERÂMICO;

ALCRETAGIMENTO, DOBRA DE FERRAGEM DAS VIGAS DE CINTAMENTO;

Assinatura do Fiscal da Obra:


Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra

	CONSERVIT Construção e Conservação Ltda		
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
RA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	101	FOLHA: 39
CONTRATO n.º: 054/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024		
DIA DA SEMANA			
Quinta - Feira	01/02/2024	A	Sexta - Feira 02/02/2024

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Carregado	1
Preiro	3
Oficial (Pedreiro)	-
Monte	4
torista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Trabalhos realizados:

SENTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO;


ECUÇÃO DE CHAPISCO;

ONTAGEM DA FORMA DA VIGA DE CINTAMENTO;

LOCAÇÃO DE CONDUITE NAS VIGAS DE CINTAMENTO;

ONCRETAGEM DAS VIGAS DE CINTAMENTO;

Assinatura do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA: 103		FOLHA: 40	
CONTRATO n.º: 054/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024			
DIA DA SEMANA				
gunda - Feira	05/02/2024	A	Sexta - Feira	09/02/2024

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Arregado	1
Peão	3
Oficial (Pedreiro)	-
Alfaiate	4
Orista	-

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Trabalhos realizados:

ENTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO;

COUÇÃO DE CHAPISCO;

ARRADA DAS FORMAS DAS VIGAS DE CINTAMENTO;

Assinatura do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.				
	DIAS DE OBRA:	108	FOLHA:	41	
CONTRATO	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023		TEMPO:		
n.º: 054/2023	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024		BOM X		
DIA DA SEMANA			NUBLADO X		
segunda - Feira	12/02/2024	A	Sexta - Feira	16/02/2024	CHUVOSO X

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Carregado	1
Alfaiate	3
Oficial (Pedreiro)	-
Alfaiate	4
Alfaiate	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Atividades realizadas:

12/02/2024 DIA 12/02/2024 PONTO FACULTATIVO;
13/02/2024 FERIADO NACIONAL (CARNAVAL);
EXECUÇÃO DE SONDAGEM;
EXECUÇÃO DE CHAPISCO

Assinatura do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CRBA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

CONTRATO n.º: 054/2023		DIAS DE OBRA: 113	FOLHA: 42
		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024	
DIA DA SEMANA			
Segunda - Feira	19/02/2024	A	Sexta - Feira 23/02/2024

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	3
Peão-Oficial (Pedreiro)	-
Montante	4
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

RECUÇÃO DE CHAPISCO;
MONTAGEM DA LAJE MACIÇA;
LOCAÇÃO DE CONDUITE E CAIXA DE LUZ NA LAJE;

Assinatura do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

CONTRATO
n.º: 054/2023

DIAS DE OBRA: 118

FOLHA: 43

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/06/2024

TEMPO:

BOM X

NUBLADO X

CHUVOSO X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira

26/02/2024

A

Quinta - Feira

29/02/2024

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
quiteto / Engenheiro	1
icarregado	1
edreiro	3
io-Oficial (Pedreiro)	-
ente	4
torista	-

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

viços realizados:

RTE, DOBRA DE FERRAGEM DO, RADIER, PILAR E VIGA, DO MURO DE DIVISA;
CAVAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE DIVISA;
NCRETAGEM DA LAJE;
NCRETAGEM DAS SAPATAS DO MURO DE DIVISA,

tação do Fiscal da Obra:


Conservit

Sívio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra